



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ACTA DE ENTREGA –RECEPCION DE OBRA

Estado	CAMPECHE	Subregión	CAMPECHE
Municipio	Campeche	Localidad	San Francisco de Campeche
Programa	MEJ: Mejoramiento de Vivienda	Subprograma	TECHO FIRME
Nombre de la Obra o Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) *2 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.		
Tipo de Proyecto:	C.-Construccion	Mod. de Ejecución	CONTRATO
Periodo real de ejecución de los trabajos:	18 de agosto al 15 de diciembre de 2020		
Periodo del Contrato:	18/08/2020 al 15/12/2020	Con No.:	HA-DUPDU-2020-010

En la localidad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 10:00 hrs. del 28 de diciembre del 2020 se reunieron en el lugar de la obra, los representantes de la dependencia que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto señalado, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (quien realizo el proyecto)	
Ejecutor del proyecto:	MARÍA OFELIA SÁNCHEZ COSGALLA
Nombre del representante:	C. ORLANDO WILBERT APOLINAR SANCHEZ
Cargo:	APODERADO LEGAL

RECIBE (quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)	
Instancia que recibe el proyecto:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Nombre del representante:	ARQ. JOSÉ LUIS LLOVERA ABREU
Cargo:	DIRECTOR

TESTIGO	
Instancia que recibe el proyecto:	ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nombre del representante:	MTRO. VICTOR CANDELARIO ROLDÁN MEDINA
Cargo:	ENCARGADO DE DESPACHO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Descripción General del Proyecto	
<p>DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA DE ZINC, HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS. INCLUYE: DESMONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE SOPORTE A PILA, CARGA Y ACARRIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A LOS KILOMETROS NECESARIOS PARA TIRO DE MATERIAL EN LUGARES DONDE NO PERJUDIQUE TERRENOS NACIONALES, AREAS PUBLICAS O MUNICIPALES, VIALIDADES O PREDIOS PARTICULARES; DESMANTELAMIENTO DE SALIDA ELECTRICA CON RECUPERACION DE LOS MATERIALES. INCLUYE HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y RECONEXION; SELLADO EN JUNTA DE MURO Y LAMINA DE 15 CM DE ANCHO Y 10 CM DE ALTO PROMEDIO, CON MORTERO CEMENTO-POLVO PROP. 1:5 HASTA 5 M DE ALTURA; INCLUYE ENMASILLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-POLVO 1:2:6. LIMPIEZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN METALICO DE 3"x1/2" CAL. 16, HASTA 6 MTS DE ALTURA EN SENTIDO LONGITUDINAL DE LA ESTRUCTURAL. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE APLICADA CON BROCHA DE PELO A DOS MANOS. LIMPIEZA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE ZINC ALUM C. 32 COLOCADA HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS. INCLUYE: ANDAMIOS, PIJAS AUTORROSCANTES, GOMAS Y ACCESORIOS; DADO DE CONCRETO Fc=150 kg/cm2, DE 25x25x50 cm, INCLUYE: EXCAVACION, MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR Y COLOCACION DE MONTEN DOBLE DE 3.00m DE MANERA VERTICAL; CHAFLAN DE CONCRETO Fc=150 kg/cm2, DE 10x25 cm, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS, FABRICADOS A BASE DE 2 MONTENES TIPO C, MEDIDAS 3" x 1.5", SOLDADO CON ARCO ELECTRICO UTILIZANDO SOLDADURA 6013 DE 1/8. INCLUYE CORTES, NIVELACION Y RECORTES PARA FORMAR CUADRO DE CARGA; AFINE Y NIVELACION DE CERRAMIENTO PARA RECIBIR MONTENES, INCLUYE DEMOLICION DE MORTERO, VERIFICACION Y NIVELACION DE PENDIENTES; SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE FABRICADO A BASE DE DOS MONTENES TIPO C DE 3" x 1.5" x 3.0 m DE ALTURA, INCLUYE UNION A BASE DE SOLDADURAS, CORTE, NIVELACION Y RECORTES, Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA DE ALTA CALIDAD EN DIVERSOS COLORES, EN MUROS SUPERIORES A LOS 2.0 M DE ALTURA Y EN FRANJAS DE HASTA 50cm DE ANCHO, TRABAJO TERMINADO A 3 MANOS APLICADO CON BROCHA DE PELO/RODILLO; INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y ANDAMIOS.</p>	

inversion: la fuente de financiamiento para la construccion de este proyecto es proveniente del FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM

de acuerdo a los oficios de aprobación y AUT-FISM-30010C001/2020 y de fechas: 30/01/2020 Y 21/07/2020
autorizacion: FISM-20/M/APR002004

AÑO	TOTAL	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS A ESPECIFICAR
2020	\$ 1,499,470.06		\$ 1,499,470.06	ESTRUC. FINANCIERA
2020			\$ 1,499,469.13	INVERSION REAL EJERCIDA

RELACION DE ESTIMACIONES		FISM	PERIODO	IMPORTE
No				
1 (UNO)	18/08/2020		01/09/2020	\$203,720.21
2 (DOS)	02/09/2020		01/10/2020	\$420,888.03
3 (TRES)	02/10/2020		31/10/2020	\$620,814.18
4 (CUATRO)	01/11/2020		30/11/2020	\$110,649.56
5 (CINCO) FINIQUITO	01/12/2020		15/12/2020	\$143,397.15
				\$1,499,469.13

1.- IMPORTE DE OBRA SIN IVA	\$1,292,645.80
2.- IMPORTE DE OBRA LIQUIDADADA CON IVA	\$1,499,469.13
3.- IMPORTE DE OBRA CON DEDUCCIONES	\$1,499,469.13

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS N°	4374-01611-9
AFIANZADORA	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
DIRIGIDO A:	Tesoreria del Municipio de Campeche
FECHA	Ciudad de Mexico a 15 de Diciembre del 2020
MONTO	\$ 149,947.00

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA –RECEPCION DE OBRA

- A. De acuerdo al art. 166 del R.L.O.P.Y.S.R.C.L.M, en nuestro archivos quedan resguardados los planos definitivos de la obra, las facturas, y permisos necesarios para la autorización y operación de los proyectos.
- B. En los archivos del departamento quedan resguardados los documentos (croquis y generadores) derivados de la realización de los trabajos.
- C. Contiene constancia de que el contratista entrego a la residencia los documentos derivados de la realización de los trabajos.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.)

La empresa **MARÍA OFELIA SÁNCHEZ COSGALLA** representado por el **C. ORLANDO WILBERT APOLINAR SANCHEZ**
a través del esta acta se hace entrega de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO NI LÁMINA DE CARTÓN) *2 EN CAMPECHE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.

a la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano quien será responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

ARQ. EDGAR JESUS PEREZ AMABILIS

Nota: Los representantes de la Entidad responsable de la operación, conservación y mantenimiento, o de las Dependencias que intervienen en este acto, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de la inconformidad.