



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ACTA DE ENTREGA –RECEPCION DE OBRA



Campeche es nuestra
FORTALEZA

Estado	CAMPECHE	Subregión	CAMPECHE
Municipio	CAMPECHE	Localidad	CAMPECHE
Programa	REHABILITACION	Subprograma	PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS
Nombre de la Obra o Proyecto:	"REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, COLONIA JARDINES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"		
Tipo de Proyecto:	S-SOCIAL	Mod. de Ejecución	CONTRATO
Fecha real de inicio:	28 DE SEPTIEMBRE 2020	Fecha de Terminación	15 DE MARZO DE 2021
Periodo del Contrato:	07 de Septiembre del 2020 al 31 de Diciembre del 2020	Con No. de Contrato	HA-DOPDU-2020-014
Periodo del Convenio:	28 de Septiembre del 2020 al 21 de Enero del 2021	Con No. de Contrato	CON-01-HA-DOPDU-2020-014
Periodo de la Prorroga:	22 de Enero del 2021 al 15 de Marzo del 2021		

En la Ciudad y puerto de San Francisco de Campeche, cabecera Municipal de Campeche, Estado de Campeche, siendo las 10:00 hrs. del 18 de Marzo del 2021 se reunieron en el lugar de la obra, los representantes de la dependencia que intervienen en la Entrega Recepción del proyecto señalado, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA (Quien realizo el proyecto)	
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VAN HALEN	
Ejecutor del proyecto:	C. ADALIA CRUZ LOPEZ
Cargo:	ADMINISTRADOR UNICO
	<i>Adalia Cruz Lopez</i> Firma

RECIBE (Quien opera el proyecto y se encarga de su mantenimiento)	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
Instancia que recibe el proyecto:	ARQ. JOSÉ LUIS LLOVERA ABREU
Nombre del representante:	DIRECTOR
Cargo:	
	Firma

TESTIGO	
ORGANO INTERNO DE CONTROL	
Instancia que recibe el proyecto:	MTRO. VICTOR CANDELARIO ROLDÁN MEDINA
Nombre del representante:	TITULAR
Cargo:	
	Firma

Descripción General del Proyecto

preliminares.- desmantelamiento de malla ciclónica, retiro de pasto y tierra en áreas verdes, desmantelamiento de juegos infantiles, demolición de losa de concreto, demolición de base de luminaria, limpieza, trazo y nivelación, desmantelamiento de postes metálicos, albañilería.- rampa para discapacitados, rodapié a base de 2 filas, limpieza general de la obra, mesa grande y 2 bancas hechas de concreto, banca a base de block, mesa de ajedrez, bolardo de concreto, mobiliario urbano.- suministro y colocación de bote de basura, suministro y colocación de juego infantil, suministro y ejercitador tipo crosfit, jardinería.- suministro de tierra negra, suministro y colocación de césped, mantenimiento de árbol, suministro y colocación de árbol de flor, acabados.- suministro y aplicación de pintura en guarniciones, rotulado de logotipos, suministro y colocación de estabilizador ecosuelos, suministro y aplicación de sellador acrílico, herrería.- suministro de redes de vólibol, suministro y colocación de postes metálicos, obra exterior.- suministro de pintura en guarniciones, suministro y tendido de cable No. 10, rehabilitación de luminarias, extraordinarios.- base trapezoidal, sum. y col. de reflector, sum y inst. de sistema de medición, sum y col. combinación de contactor, interconexión de línea eléctrica, murete de medición, piso de concreto estampado. PARQUE JARDINES.- preliminares y cimentación.- limpieza de terreno o jardín, desmantelamiento de objeto lúdico, desmantelamiento de sombrillas metálicas, desmantelamiento de postes de alumbrado, desmantelamiento de juegos infantiles, desmantelamiento de botes de basura, demolición de base de concreto, albañilería y acabados.- rehabilitación de concreto estampado, demolición de piso de concreto, suministro y colocación de estabilizador ecosuelo, rehabilitación de adocroto a base de limpieza, sum y aplicación de pintura en guarniciones, pintura en rampa, mesa de ajedrez, suministro y aplicación de pintura vinílica, herrería, desmantelamiento de bancas, techumbre a base de tubo, sum y col de poste metálico, mobiliario urbano.- sum y col de juego infantil, sum y col de ejercitador tipo crosfit, sum y col de bote de basura, instalación eléctrica.- rehabilitación de luminaria, sum y tendido de cable No.10, mantenimiento de poste metálico, jardinería.- sum y extendido de tierra vegetal, sum y col césped, sum y col de árbol siempre verde, obra exterior.- construcción de rampa para discapacitados, pintura en rampa, rotulado de logotipos, sum y aplicación de pintura en plafón, extraordinarios.- sum y tendido de conductor de aluminio neutral 2+1, construcción de jardinería, rodapié a base de una fila de block, suministro y colocación de banca de fierro.

Inversión: La fuente de financiamiento para la construcción de este proyecto es proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de acuerdo a los oficios de Autorización y Aprobación No. AUT- FISM-30010C001/2020 Y FISM/20/M/APR 002010, de fechas 30 de Enero del 2020 y 12 de Agosto de 2020, para lo cual la estructura financiera y la inversión real ejercida es

AÑO	TOTAL	MUNICIPAL	FEDERAL	OTROS A ESPECIFICAR
2020	\$2,820,193.06	\$2,820,193.06	\$0.00	ESTRUC. FINANCIERA
2020	\$2,820,193.06	\$2,820,193.06	\$0.00	INVERSION REAL EJERCIDA

RELACION DE ESTIMACIONES				
No	PERIODO		IMPORTE	
1 (UNO)	28 DE SEPT DEL 2020	27 DE OCT DEL 2020	\$	117,880.01
2 (DOS)	28 DE OCT DEL 2020	26 DE NOV DEL 2020	\$	1,123,788.43
3 (TRES)	27 DE NOV DEL 2020	26 DE DIC DEL 2020	\$	502,386.43
4 (CUATRO)	27 DE DIC DEL 2020	25 DE ENERO DEL 2021	\$	361,683.59
5 (CINCO)	26 DE ENERO DEL 2021	24 DE FEBRERO DEL 2021	\$	452,181.82
6 (FINIQUITO)	25 DE FEBRERO DEL 2021	15 DE MARZO DEL 2021	\$	262,272.78
		TOTAL	\$	2,820,193.06

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
ACTA DE ENTREGA –RECEPCION DE OBRA



Campeche es nuestra
FORTALEZA

IV.- LIQUIDACIÓN

1.- IMPORTE DE OBRAS / I.V.A	\$2,431,200.91 ✓
2.- IMPORTE DE OBRA LIQUIDADADA C/I.V.A	\$2,820,193.06 ✓
3.- SUBTOTAL DE LIQUIDACION	\$1,410,096.53 ✓
GARANTIA DE VICIOS OCULTOS N°	21A21613
AFIANZADORA	DORAMA ✓
DIRIGIDO A:	Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio Campeche
FECHA	15 DE MARZO DE 2021 ✓
MONTO	\$282,019.30 ✓

En los archivos del departamento quedan resguardados los documentos (croquis y generadores) derivados de la realización de los trabajos.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervinieron en este acto, se concluye que el proyecto se encuentra terminado al 100% y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de esta obra, de los defectos o vicios ocultos que resulten en los mismos y se obliga por la misma a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el responsable de la Administración de los recursos (Gobierno Estatal, Municipal, Federal, etc.).

A cargo de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VAN HALEN S.A DE C.V. a través de esta acta se hace entrega de la obra: REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, COLONIA JARDINES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ", a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano quien será responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

ING. RAMON IVAN PAAT CAU

Nota: Los representantes de la Entidad responsable de la operación, conservación y mantenimiento, o de las Dependencias que intervienen en este acto, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de la inconformidad.