



ALCALDIA DE
CANPECHE
MEXICO





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NOMBRE INDICATIVO (CATEGORÍA)	INDICADOR DE INDICACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROYECCIÓN PRESUPUESTAL					JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
			TÍTULO/CONTENIDO/DESCRIPCIÓN DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META INTERMEDIADA	META ALICUOTADA AL PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO DE ASESORES	DESEMPEÑO ADICION	REDUCCIÓN O	INTEGRALES DE INGRESOS		RENTAL	RESULTADOS	
ACTIVIDAD 1.2	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Porcentaje de m2 de baches realizados	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	58.42	Enero - Marzo	0	0	0.00	419.75	0	0.00	DEBIDO A QUE EN ESTE PERÍODO SE REALIZÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
										Enero - Junio	1463	1463	100.00	419.75	2838	14.79	
										Enero - Septiembre	2561	2561	100.00	1598.52	3504.39	45.61	
										Enero-Diciembre	3659	3659	100.00	4448.24	7614.39	58.42	
Cierre de autorización de la modificación de meta:																	
ACTIVIDAD 2.1	Limpieza y aplicación de capilla a base de slurry	Porcentaje de m2 de slurry aplicados	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	1070.82	Enero - Marzo	0	0	0.00	39174.41	0	0.00	DEBIDO A QUE EN ESTE PERÍODO SE REALIZÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
										Enero - Junio	20838	20838	100.00	39174.41	0	0.00	
										Enero - Septiembre	29173	29173	100.00	39174.41	0	0.00	
										Enero-Diciembre	41676	41676	100.00	39174.41	3658.34	1070.82	
Cierre de autorización de la modificación de meta:																	
ACTIVIDAD 3.1	Aplicación de capilla a base de doble riego de suelo permeabilizado para rehabilitación de pavimentación en calles	Porcentaje de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de suelo realizados	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	4643.83	Enero - Marzo	24937.38	0	0.00	24937.38	0	0.00	DEBIDO A QUE EN ESTE PERÍODO SE REALIZÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
										Enero - Junio	24937.38	0	0.00	24937.38	0	0.00	
										Enero - Septiembre	24937.38	0	0.00	24937.38	0	0.00	
										Enero-Diciembre	24937.38	0	0.00	24937.38	537.00	4643.83	
Cierre de autorización de la modificación de meta:																	
ACTIVIDAD 3.2	Aplicación de capilla a base de doble riego de suelo permeabilizado para construcción de revestimiento de pavimento en calles	Porcentaje de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de suelo realizados	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	13.73	Enero - Marzo	18107.84	0	0.00	18107.84	0	0.00	DEBIDO A QUE EN ESTE PERÍODO SE REALIZÓ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
										Enero - Junio	18107.84	0	0.00	18107.84	0	0.00	
										Enero - Septiembre	18107.84	0	0.00	21822.88	4716.24	462.71	
										Enero-Diciembre	18107.84	0	0.00	22729.76	16586.35	13.73	
Cierre de autorización de la modificación de meta:																	

C. José Manuel Rivero Arce
Director de Servicios Públicos