



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
CONTRATO MCC-DA-SSC-2020-17  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



Campeche es nuestra  
**FORTALEZA**

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Camp., siendo las **10:30 horas** del día **2 de septiembre de 2020**, en el domicilio que ocupa la Dirección de Servicios Públicos, ubicado en Calle Montecristo número 12 entre Calle 10 y 12, Colonia San Román, C.P. 24000, de esta Ciudad; se reunieron los CC. **C.P. Salime Lizbeth García Xicohténcatl**, Directora de Administración, **Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez**, Director de Servicios Públicos y el **C.P. Alberto Guadalupe Pech Cantarell**, Jefe de Departamento de Adquisiciones y Servicios del Órgano Interno de Control, todos funcionarios del Municipio de Campeche; y la empresa **ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.**, a través de su representante el **C. David Sánchez Kane**, con objeto de llevar a cabo la Entrega-Recepción de los bienes previstos en la Cláusula **PRIMERA** del Contrato No. **MCC-DA-SSC-2020-17**; derivado del procedimiento de Licitación Pública Estatal número **MCC-DA-SSC-2020-17**, relativo a la **“ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE”**, y ejercido con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el ejercicio fiscal 2020; lo anterior con fundamento en el artículo 45 fracción II y 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, que a letra dice: “Será responsabilidad de las Dependencias y Entidades: II. Verificar que los bienes o servicios adquiridos, arrendados o prestados se entreguen en las cantidades y características establecidas y conforme a sus requerimientos...”, “...Las Dependencias y Entidades responsables de la recepción de los bienes y servicios adquiridos, arrendados o contratados, verificarán que éstos reúnan los requisitos cumplan las condiciones y términos estipulados en los pedidos...”

**DATOS GENERALES DE LA OBRA O ACCIÓN:**


<b>NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN.</b>	20/002006. REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMPECHE, LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE (SUMINISTRO DE MATERIALES).
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO</b>	AUT-FISM-30010C001/2020, de fecha 30 de enero de 2020
<b>OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO:</b>	FISM/20/M/APR002006, de fecha 21 de julio de 2020.
<b>MONTO TOTAL APROBADO:</b>	\$2'999,996.59 (Dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 59/100 m.n.)
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b>	\$2,560,338.76 (Dos millones quinientos sesenta mil trescientos treinta y ocho pesos 76/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado
<b>FECHA DE INICIO Y TÉRMINO APROBADO</b>	15-08-20 al 31-12-2020.
<b>FIRMA DEL CONTRATO:</b>	31 de agosto de 2020.


*[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]*



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
Edificio Campeche Calle 10, entre 61 y 63 (BAJOS).  
Col. Centro C.P. 24000.  
San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 222 521 76 17.

**FORTALEZA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE  
 2018-2021  
 2020  
 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
**OPERADO**





**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
CONTRATO MCC-DA-SSC-2020-17  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



Campeche es nuestra  
**FORTALEZA**

**RELACIÓN DE LOS BIENES QUE ENTREGA EL PROVEEDOR:**

Acto seguido, se procede a verificar los bienes y que estos cumplan con las características señaladas en el contrato arriba mencionado, siendo los siguientes:

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
PIEZA	100	BALASTRO PARA LÁMPARA HID DE ADITIVOS METÁLICOS TIPO, AUTOTRANSFORMADOR, AUTORREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE CIRCUITO ADELANTADO, DE 400 WATTS, CON CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, CABLE TIPO XLP A UNA TEMPERATURA DE 150°C, CONECTORES AISLADOS, ALIMENTADOS A 220 VOLTS 60 HZ CON VARIACIÓN PERMISIBLE A LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE +/-10% CON HERRAJES PARA FIJAR, PRUEBAS DE LABORATORIO ANCE, NOM-058-SCFI-1999, GARANTÍA POR 3 AÑOS SOLA BASIC
PIEZA	100	BALASTRO PARA LÁMPARA HID DE ADITIVOS METÁLICOS, TIPO AUTOTRANSFORMADOR, AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE CIRCUITO ADELANTADO, DE 250 WATTS CON CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, CABLE TIPO XLP A UNA TEMPERATURA DE 150°C, CONECTORES AISLADOS, ALIMENTADOS A 220 VOLTS 60 HZ CON VARIACIÓN PERMISIBLE A LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE +/-10% CON HERRAJES PARA FIJAR, PRUEBAS DE LABORATORIO ANCE, NOM-058-SCFI-1999, GARANTÍA POR 3 AÑOS, MARCA SOLA BASIC.
PIEZA	1,207	BALASTRO PARA LÁMPARA HID DE VAPOR DE SODIO, TIPO AUTO TRANSFORMADOR, AUTOREGULADO, ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE CIRCUITO ADELANTADO, DE 150 WATTS, CON IGNITOR Y CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, CABLE TIPO XLP A UN TEMPERATURA DE 150°C, CONECTORES AISLADOR, ALIMENTADO A 220 VOLTS, 60 HZ CON VARIACIÓN PERMISIBLE A LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE +/- 10% CON HERRAJE UNIVERSAL, PRUEBAS DE LABORATORIO ANCE, NOM-058-SCFI-1999, GARANTÍA POR 3 AÑOS, MARCA SOLA BASIC.
PIEZA	300	LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 400 W ACABADO CLARO, BASE MOGUL (E-40), BULBO ED-37, 4000° K, 20000 HRS, 36000 LUMENES INICIALES, ANSI M59, POSICION UNIVERSAL MARCA OSRAM
PIEZA	200	LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 250 W ACABADO CLARO, BASE MOGUL (E-40), BULBO ED-28, 4200° K, 10000 HORAS, 20800 LUMEMES INICIALES, ANSI M58, POSICION UNIVERSAL MARCA OSRAM
PIEZA	3,000	LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO DE 150 W ACABADO CLARO, 2100°K, BASE MOGUL (E-40), BULBO ED 23.5, 24000 HORAS, 16000 LUMENES INICIALES, ANSI S55, POSICION UNIVERSAL MARCA OSRAM
PIEZA	150	LISTON FUSIBLE DE 1 AMP ELECTRAMEX
PIEZA	150	LISTON FUSIBLE DE 2 AMP ELECTRAMEX
PIEZA	150	LISTON FUSIBLE DE 3 AMP ELECTRAMEX
PIEZA	25	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X60 AMP SQUARE-D

*(Handwritten signatures and initials)*




2020

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DELAS COMUNIDADES  
TERRITORIALES DEL ESTADO FEDERAL (FISMDF)

**OPERADO**



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
Edificio Campeche Calle 10, entre 61 y 63 (BAJOS).  
Col. Centro C.P. 24000.  
San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. 222 521 76 17.



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
CONTRATO MCC-DA-SSC-2020-17  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



Campeche es nuestra  
**FORTALEZA**

PIEZA	25	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30 AMP SQUARE-D
PIEZA	5	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP SQUARE-D
PIEZA	5,109	CONTROL FOTOELÉCTRICO DE ENCENDIDO DE 1 A 3 PIE-CANDELA Y APAGADO 10 A 15 PIE CANDELA AUTOMÁTICO, PARA OPERAR A 220 V. 50- 60 HZ, 1800 VOLTS-AMPERES -40°C A + 60°C., SELLADO CON PROTECCIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DE 2.5 KV EN EL DISPARO Y 5,000 AMPERES DE INDUCCIÓN, MONTAJE DE 1/2 VUELTA, CERTIFICADO POR ANCE MARCA TORK
PIEZA	3,500	CINTA AISLANTE DE 1.5 PULG.
PIEZA	50	CINTA AISLANTE VULCANIZADA DE 1.5 PULG MARCA ARGOS
PIEZA	700	BASE RECEPTÁCULO PARA FOTOINTERRUPTOR TRIPOLAR DE ENCHUFE A TORSIÓN, CONSTRUIDA EN MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS Y EL MEDIO AMBIENTE., CON TRES TERMINALES DE CABLE CALIBRE NO. 14 AWG EN COLORES NEGRO, ROJO Y BLANCO CON LONGITUD NO MENOR DE 25 CMS. DISEÑADA PARA CONECTAR A UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 V C.A.
PIEZA	400	PORTALAMPARA DE CERAMICA, TIPO MOGUL E-39, COLOR BLANCO, 600V - 1500W 4KV DE PULSO, MARCA SUPPLIER
PIEZA	100	PORTALAMPARA DE CERAMICA, TIPO MOGUL E-26, COLOR BLANCO, 600V - 1500W 4KV DE PULSO, SUPPLIER
PIEZA	300	BRAZO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 1 ½" DE DIÁMETRO Y 1.20 MTS DE LARGO DE DIÁMETRO CON PLACA BASE Y ORIFICIO PARA PASO DE CONDUCTORES.
PIEZA	202	ABRAZADERA 2 BS, MARCA CONHESA
METROS	1500	CABLE AISLADOR, PARA DISTRIBUCION AEREA XLP.600 V. URD, FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE ALUMINIO, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR NEGRO, REUNIDOS ENTRE SI CON UN CONDUCTOR NEUTRO SIN AISLAR CAL.2X6+1X6. CONDUCTORES DEL NORTE
METROS	500	POLIDUCTO NARANJA DE 38.1 MM (1,1/2") DE DIAMETRO MARCA TUPSA.

**ENTREGA DE LOS BIENES.** De conformidad con la Cláusula **CUARTA** del Contrato No. **MCC-DA-SSC-2020-17**, el proveedor **ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V.**, a través de su representante el **C. David Sánchez Kane**, hace formal entrega de los bienes objeto del contrato y descritos en la tabla anterior, al Director de Servicios Públicos, como **"DIRECCIÓN REQUIRENTE"**, ante la presencia de la Directora de Administración, como **"DIRECCIÓN CONTRATANTE"**, y del representante del Órgano Interno de Control, quienes verifican que los bienes objeto del contrato, se entregaron en la forma convenida y estén en perfecto estado.


Una vez realizada la verificación física de los bienes, se determina que cumplen con las características requeridas, por lo que **se aceptan al cien por ciento.**


La presente acta no exime al proveedor de responder por los defectos o vicios ocultos que resulten en los bienes, debiendo, en su caso, corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio de Campeche.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



2020





**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
CONTRATO MCC-DA-SSC-2020-17  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



Campeche es nuestra  
**FORTALEZA**

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente acta en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, siendo las 12:20 horas del día de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**POR EL PROVEEDOR**

**ENTREGA**

**C. DAVID SÁNCHEZ KANE  
REPRESENTANTE DE  
ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS,  
S.A. DE C.V.**

**POR LA DIRECCIÓN REQUERENTE**

**RECIBE**

**ING. MÁXIMO FLAVIO SEGOVIA RAMIREZ  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**POR LA DIRECCIÓN CONTRATANTE**

**C.P. SALIME LIZBETH GARCÍA  
XICHTENCATL  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN**

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**C.P. ALBERTO GUADALUPE PECH  
CANTARELL  
JEFE DE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES  
Y SERVICIOS**



2020

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)  
**OPERADO**

