



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E105000 Programa de Mantenimiento Vial
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos cargo del municipio mediante un buen servicio de mantenimiento vial	Índice de desempeño del mejoramiento de calles y viales	IDMCV=ΣMB(BINV)+MS (SINV)+MCS(CSINV)+MCHC(CHCIN V)	Estratégico Eficacia Anual	Índice	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
										Enero-Diciembre	100	N/A	100.00	N/A	0.00				
PROPOSITO	Los habitantes del Municipio cuentan con un buen servicio de mantenimiento vial	Porcentaje de vialidades atendidas con trabajos de conservación y mantenimiento	(Número de vialidades atendidas con trabajos de conservación y mantenimiento / Número de vialidades que reportaron los ciudadanos y que requieren atención)x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	85.71	85.71	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
										Enero-Diciembre	600	700	85.71	N/A	0.00				
COMPONENTE 1	Bacheo en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales realizado	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con servicio de bacheo	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con servicio de bacheo / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	67.02	67.02	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
										Enero-Diciembre	250	373	67.02	N/A	0.00				
COMPONENTE 2	Slurry en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales aplicado	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con aplicación de slurry	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con aplicación de slurry / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	16.09	16.09	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
										Enero-Diciembre	60	373	16.09	N/A	0.00				
COMPONENTE 3	Calles reconstruidas con sello en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales con reconstrucción de calles con sello	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales con reconstrucción de calles con sello / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	6.70	6.70	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
										Enero-Diciembre	25	373	6.70	N/A	0.00				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
COMPONENTE 4	Barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidas con concreto hidráulico en obras complementarias de las calles	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con Concreto hidráulico en obras complementarias de las calles	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con Concreto hidráulico en obras complementarias de las calles / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	10.72	10.72	N/A	No Acumulable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	40	373	10.72			0.00	
ACTIVIDAD 1.1	Recepción de solicitudes de bacheo de la población	Porcentaje de solicitudes de bacheo atendidas	(Número de solicitudes de bacheo atendidas / Número de solicitudes de bacheo recepcionadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	60	60	90.00	Acumulable	Enero-Marzo	20	40	50.00	36	40	90.00	Se atendieron 36 solicitudes de 40 recepcionadas, quedando 4 en proceso
												Abril-Junio	60	100	60.00			0.00	
												Julio-Septiembre	100	160	62.50			0.00	
												Octubre-Diciembre	120	200	60.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.2	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Porcentaje de m2 de bacheo realizado	(Número de m2 de bacheo realizados / Número de m2 de bacheo programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	573.10	No Acumulable	Enero-Marzo	14040	14040	100.00	80463.69	14040	573.10	El aumento de las metas, se debe a que tuvimos un suministro mayor de material para la aplicación en el bacheo.
												Abril-Junio	42120	42120	100.00		42120	0.00	
												Julio-Septiembre	56160	56160	100.00		56160	0.00	
												Octubre-Diciembre	28080	28080	100.00		28080	0.00	
ACTIVIDAD 2.1	Limpieza y aplicación de carpeta a base de slurry	Porcentaje de m2 de slurry aplicados	(Número de m2 de slurry aplicados / Número de m2 de slurry programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	207.41	No Acumulable	Enero-Marzo	7840	7840	100.00	16261.24	7840	207.41	El aumento de las metas, se debe a que tuvimos un suministro mayor de material para la aplicación de carpeta a base de slurry.
												Abril-Junio	23520	23520	100.00		23520	0.00	
												Julio-Septiembre	31360	31360	100.00		31360	0.00	
												Octubre-Diciembre	15680	15680	100.00		15680	0.00	
ACTIVIDAD 3.1	Recepción de solicitudes de reconstrucción de calles con sello	Porcentaje de solicitudes de reconstrucción de calles con sello atendidas	(Número de solicitudes de reconstrucción de calles con sello atendidas / Número de solicitudes de reconstrucción de calles con sello recepcionadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	53.33	53.33	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	15	30	50.00	0	0	0.00	No se recibieron solicitudes de reconstrucción de calles con sello en el periodo.
												Abril-Junio	40	80	50.00			0.00	
												Julio-Septiembre	65	130	50.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	80	150	53.33			0.00	
ACTIVIDAD 3.2	Aplicación de carpeta a base de sello premezclado en calles	Porcentaje de m2 de reconstrucción de calles con sello realizados	(Número de m2 de reconstrucción de calles con sello realizados / Número de m2 de reconstrucción de calles con sello programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1350	1350	100.00	0	1350	0.00	Está en proceso el suministro del material requerido para la actividad.
												Abril-Junio	4050	4050	100.00		4050	0.00	
												Julio-Septiembre	5400	5400	100.00		5400	0.00	
												Octubre-Diciembre	2700	2700	100.00		2700	0.00	
ACTIVIDAD 4.1	Reconstrucción de cunetas de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros lineales de cunetas reconstruidas	(Número de metros lineales de cunetas reconstruidas / Número de metros lineales de cunetas programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	792.86	No Acumulable	Enero-Marzo	140	140	100.00	1110	140	792.86	El aumento de las metas, se debe a que tuvimos un suministro mayor de material para la reconstrucción de cunetas.
												Abril-Junio	420	420	100.00		420	0.00	
												Julio-Septiembre	560	560	100.00		560	0.00	
												Octubre-Diciembre	280	280	100.00		280	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 4.2	Reconstrucción de banquetas de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros cuadrados de banquetas reconstruidas	(Número de metros cuadrados de banquetas reconstruidas / Número de metros cuadrados de banquetas programadas a reconstruir)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	880.18	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	880.18	100	880.18	El aumento de las metas, se debe a que tuvimos un suministro mayor de material para la reconstrucción de banquetas.
												Abril-Junio	300	300	100.00		300	0.00	
												Julio-Septiembre	400	400	100.00		400	0.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00		200	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 4.3	Reconstrucción de guarniciones de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros lineales de guarniciones reconstruidas	(Número de metros lineales de guarniciones reconstruidas / Número de metros lineales de guarniciones programadas a reconstruir)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	427.00	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	427	100	427.00	El aumento de las metas, se debe a que tuvimos un suministro mayor de material para la reconstrucción de guarniciones.
												Abril-Junio	300	300	100.00		300	0.00	
												Julio-Septiembre	400	400	100.00		400	0.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00		200	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 4.4	Construcción y/o reconstrucción de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles	Porcentaje de metros cuadrados de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidos y/o reconstruidos	(Número de metros cuadrados de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidos y/o reconstruidos / Número de metros cuadrados losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles programadas a construir y/o reconstruir )X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	50	50	100.00	0	50	0.00	El personal asignado a esta actividad fue comisionado a otras actividades y está en proceso la requisición del material correspondiente por lo que se programan las metas.
												Abril-Junio	150	150	100.00		150	0.00	
												Julio-Septiembre	200	200	100.00		200	0.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00		100	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez  
 Director de Servicios Públicos