

Total: 14 3° Trimestre 2015 (FOPEC) Nivel Proyecto

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Seguro | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|------------------------|----------|-----------|---------------------|----------|---|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|------------------|--------|---------------|----------|--------------------------------|
| | | | | | | | | Programa | Fondo | Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ejecutado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | % Avance | Reintegr. |
| CMC0150300552929 | Reconstrucción de Mita Antillas Entre Calle Obispo y Calle 15, Col. Regeneración Poveña | AP0-15-0M0-FOPEC-02001 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$623,938 | \$623,938 | \$18,806 | \$623,938 | \$623,938 | \$18,806 | \$18,806 | 29.94 | 0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300552938 | Reconstrucción De Calle San José Entre 3 y 12 B, Col. La Ermita | AP0-15-0M0-FOPEC-02007 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$530,613 | \$530,613 | \$16,095 | \$530,613 | \$530,613 | \$16,095 | \$16,095 | 29.79 | 0 | Metros Cuadrados | 1,350 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300552989 | Reconstrucción De Calle 14 Entre Calle 1 y Calle 3 En Trama Altiplano, Col. Esperanza | AP0-15-0M0-FOPEC-02008 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$439,117 | \$439,117 | \$13,192 | \$439,117 | \$439,117 | \$13,192 | \$13,192 | 29.88 | 0 | Metros Cuadrados | 1,200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300553019 | Reconstrucción De Calle 14-A Entre Calle 14 y Calle 16, Col. San Joaquín. | AP0-15-0M0-FOPEC-02009 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$589,501 | \$589,501 | \$176,833 | \$589,501 | \$589,501 | \$176,833 | \$176,833 | 30.00 | 0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300553016 | Reconstrucción De Calle 20 Entre Calle 1 y Calle 7 En Trama Altiplano, Col. Esperanza | AP0-15-0M0-FOPEC-02010 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$623,298 | \$623,298 | \$18,233 | \$623,298 | \$623,298 | \$18,233 | \$18,233 | 29.88 | 0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300553042 | Reconstrucción De La Calle 116 Entre Calle 14 y 15 De Septiembre, Col. San Joaquín. | AP0-15-0M0-FOPEC-02011 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$623,909 | \$623,909 | \$17,172 | \$623,909 | \$623,909 | \$17,172 | \$17,172 | 30.00 | 0 | Metros Cuadrados | 1,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300553061 | Rehabilitación De Superficie De Pavedamiento En La Colonia Lázaro Cárdenas, Santa Lucía, D.F. Ciudad Campeche | AP0-15-0M0-FOPEC-02012 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$624,009 | \$624,009 | \$18,331 | \$624,009 | \$624,009 | \$18,331 | \$18,331 | 29.73 | 0 | Metros Cuadrados | 5,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300553084 | Rehabilitación De Superficie De Pavedamiento En Las Colonias Emilio Zapata, Takyar, Santa Lucía, Loma Del Polvorín Y División | AP0-15-0M0-FOPEC-02013 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$624,063 | \$624,063 | \$17,171 | \$624,063 | \$624,063 | \$17,171 | \$17,171 | 29.99 | 0 | Metros cúbicos | 5,500 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300553112 | Rehabilitación De Superficie De Pavedamiento En Las Colonias San Benito, San Juan, Martín IV, División, Belavista Y Pablo García. | AP0-15-0M0-FOPEC-02014 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$624,050 | \$624,050 | \$17,183 | \$624,050 | \$624,050 | \$17,183 | \$17,183 | 29.99 | 0 | Metros cúbicos | 7,000 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300553142 | Reconstrucción De La Calle 14 Por Calle 14, Col. Santa Lucía. | AP0-15-0M0-FOPEC-02015 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$396,306 | \$396,306 | \$18,881 | \$396,306 | \$396,306 | \$18,881 | \$18,881 | 30.00 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300553171 | Reconstrucción De Calle 14 Entre Calle 14 y Calle 16, Col. Esperanza | AP0-15-0M0-FOPEC-02016 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$491,281 | \$491,281 | \$14,077 | \$491,281 | \$491,281 | \$14,077 | \$14,077 | 29.94 | 0 | Metros Cuadrados | 1,200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300553193 | Reconstrucción De La Avenida Del Dique Por Avenida Dique Portillo, Col. Electricistas. | AP0-15-0M0-FOPEC-02018 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$623,052 | \$623,052 | \$18,912 | \$623,052 | \$623,052 | \$18,912 | \$18,912 | 30.00 | 0 | Metros Cuadrados | 1,200 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300553211 | Reconstrucción De Las Avencías Baja Velocidad Por Calle Palenque, S.N. Rta. | AP0-15-0M0-FOPEC-02019 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$622,043 | \$622,043 | \$18,328 | \$622,043 | \$622,043 | \$18,328 | \$18,328 | 29.99 | 0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |
| CMC0150300553218 | Reconstrucción De La Calle 14 Entre Calle 12 Y Calle 110 B, Col. Santa Lucía. | AP0-15-0M0-FOPEC-02020 | Campeche | Campeche | Cobertura municipal | Subsidio | 0053 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$564,684 | \$564,684 | \$16,363 | \$564,684 | \$564,684 | \$16,363 | \$16,363 | 29.99 | 0 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro |

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERÍODO: 3° Trimestre 2015 (PPRR) Nivel: Planteles

| DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | | | | MATERIA | | UNIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | | RESERVA | | | |
|--|----------|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|--|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------|------------|------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Resaltado | Mensaje | Tipo de Reporte | Ciclo de Naturas | Tipo de Naturas | Descripción Base | Clave Num. | Descripción Programa | Clave Programa Programa Fondo Convencional - Regimen | Dependencia Ejecutora | Asignación Financiera | Actividad | Tipo de Cuenta | Partida | Aprobado | Modificado | Reversado (Incorporado) | Comprometido | Transferido | Ejecutado | Pagado | Pagado (M2) | RESERVA |
| Campeche | Campeche | 1.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIO | 2015 | ORDENES - 1 | PROYECTOS SALARIALES Y SUBVENCIÓN | 21 | FONDO PARA DESARROLLO EDUCATIVO Y SUBVENCIÓN | 0266 | | | 0111 | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 8333463.92 | 8333463.92 | 8333463.92 | 8333463.92 | 8333463.92 | 238497.01 | 238497.01 | 238497.01 | | 0.0 |
| Campeche | Campeche | 2.- PARTIDA | 2015 | ORDENES - 1 | PROYECTOS SALARIALES Y SUBVENCIÓN | 21 | FONDO PARA DESARROLLO EDUCATIVO Y SUBVENCIÓN | 0266 | H. ASESORAMIENTO DE COMPLETOS | | 2 - DATOS DE CONVENIO | 04 - CUENTAS DE DEBITO Y CREDITO DE UNIDAD DE CONVENIO | 8333463.92 | 8333463.92 | 8333463.92 | 8333463.92 | 8333463.92 | 238497.01 | 238497.01 | 238497.01 | | 0.0 |