

ENTIDAD: Campeche  
 PERIODO: EISM, DF, Nivel Financiero Tercer Trimestre 2017

| Entidad  | Municipio | Tipo de Registro            | Ciclo de Recursos | Tipo de Recurso            | Descripción de Programas Presupuestarios                       |            |                                                                          |          | Clave Programa                                                                                                         | Programa Fondo Convenio - Especifico  | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro              | PARTIDA                                                            |          | AVANCE FINANCIERO |            |                        |              |            | OBSERVACIONES |          |
|----------|-----------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|----------|
|          |           |                             |                   |                            | Descripción Ramo                                               | Clave Ramo | Descripción Programa                                                     | Programa |                                                                                                                        |                                       |                       |                        |                        | Tipo de Gasto                                                      | Partida  | Aprobado          | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado  |               | Ejercido |
| Campeche | Campeche  | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2017              | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004     | Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal                    | de H. Ayuntamiento de Campeche3_2017. | \$366,400             |                        |                        | TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                  | 59429160 | 59429160          | 53486244   | 59429160               | 9581471.47   | 9581471.47 | 9581471.47    | N/A      |
| Campeche | Campeche  | 2.- PARTIDA                 | 2017              | APORTACIONES FEDERALES - 2 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 33         | FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | 1004     | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE H. AYUNTAMIENTO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL | DE H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE3_2017. |                       |                        | 2 - GASTO DE INVERSIÓN | 614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 59429160 | 59429160          | 53486244   | 59429160               | 9581471.47   | 9581471.47 | 9581471.47    | N/A      |

  
 ING. JOSE F. RODRIGUEZ CARVAJAL  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACION



**CAMPECHE**  
ESTADO LIBRE ASOCIADO  
**UNIDAD DE PLANEACIÓN**  
 2015 - 2018



Total: 87


| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                 | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio | Localidad                 | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Ejercicio | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                          | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Avance Financiero |             |             |                       |              |             | Avance Físico |        | Observaciones |                  |            |                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|---------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                     |                    |          |           |                           |        |                        |                                                                               |                                     |                                                                   |                                                                |                          |              | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Antestado) | Comprometido | Devengado   | Ejecido       | Pagado |               | % Avance         | Reintegrar | Unidad de Medida | Población                                                                                                                                                                 | Avance Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAM00170300905120  | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Cinco China - 84942                                                         | 84942              | Campeche | Campeche  | China                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obras                               | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución |                   |             |             |                       |              | 0.00        |               |        |               |                  |            |                  | Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAM17170300906878  | Asesoría Elaboración Reformas Y Adiciones a La Reglamentación Municipal Vigente - 178889                            | 178889             | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE                                          | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$327,273   | \$327,273   | \$327,273             | \$119,793    | \$119,793   | \$0           | 36.30  | \$0           | Otros            | 0          | 100.00           | 50.00                                                                                                                                                                     | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAM17170300906827  | Adquisición De Equipo De Computo - 178863                                                                           | 178863             | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE                                          | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$117,427   | \$117,427   | \$117,427             | \$117,427    | \$117,427   | \$117,427     | 100.00 | \$0           | Computadoras     | 0          | 100.00           | 100.00                                                                                                                                                                    | Financiera / Física / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAM17170300906825  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos "Mecanicos, Alceos, Neclimios, Sacarros Y Fluviales - 178970        | 178970             | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE                                     | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Vehiculos        | 0          | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906830  | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 178981           | 178981             | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | M AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE                                     | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Fleasas          | 0          | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906833  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Revolución - 170467                                                   | 170467             | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Otros            | 7,500      | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906834  | Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Calicita Por Calle Oro De La Colonia Minas - 171151                     | 171151             | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Metros lineales  | 104        | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906835  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Fidel Valdezquez Secudaria - 163737                                   | 163737             | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$460,000   | \$460,000   | \$460,000             | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Otros            | 7,996      | 100.00           | 20.00                                                                                                                                                                     | Financiera / Física / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAM17170300906836  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Casaca De Robomeo Ignacio Saragoza - 170922                                | 170922             | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Otros            | 50,000     | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906837  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Fatima - 163057                                                       | 163057             | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$496,692   | \$496,692   | \$496,692             | \$209,008    | \$209,008   | \$209,008     | 30.00  | \$0           | Otros            | 672        | 100.00           | 30.00                                                                                                                                                                     | Financiera / Física / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAM17170300906838  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Santa Margarita - 155833                                              | 155833             | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$873,407   | \$873,407   | \$872,117             | \$261,653    | \$261,653   | \$261,653     | 29.96  | \$0           | Otros            | 1,559      | 100.00           | 30.00                                                                                                                                                                     | Financiera / Física / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAM17170300906839  | Mejoramiento De Comedor Escolar Del Cam Cinco San Francisco De Campeche - 151178                                    | 151178             | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Otros            | 50         | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906845  | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Sac Prim Claudio Cortes Castro Fr. Bethania - 151025           | 151025             | Campeche | Campeche  | Bethania                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$84,531    | \$84,531    | \$84,530              | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Otros            | 45         | 100.00           | 90.00                                                                                                                                                                     | Financiera / Física / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAM17170300906847  | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Uno Fr San Antonio Bobola - 84137                                           | 84137              | Campeche | Campeche  | Bobola                    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Vivienda         | 28         | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906848  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tanque Elevado Casita De Control Y Cloración Pl Bolonchen Cahulch - 172325 | 172325             | Campeche | Campeche  | Bolonchén Cahulch         | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Otros            | 236        | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906849  | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Uno Fr Gastany - 84369                                                      | 84369              | Campeche | Campeche  | Gastany                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Vivienda         | 44         | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906854  | Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Loma Bonita En La Calle Privada Veintidós Pr China - 172143  | 172143             | Campeche | Campeche  | China                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Urbanización             | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Otros            | 500        | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906855  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Campeche Seis Santa Rosa China - 171827                               | 171827             | Campeche | Campeche  | China                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$819,721   | \$819,721   | \$819,721             | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Otros            | 1,000      | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera / Física / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAM17170300906856  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Pozo Campeche Uno Santa Rosa China - 163825                                | 163825             | Campeche | Campeche  | China                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$780,000   | \$780,000   | \$780,000             | \$234,000    | \$234,000   | \$234,000     | 30.00  | \$0           | Otros            | 220,390    | 100.00           | 50.00                                                                                                                                                                     | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAM17170300906857  | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Sac Prim Enrique F Chimalil Fr China - 151102                  | 151102             | Campeche | Campeche  | China                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Otros            | 50         | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906860  | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Seis Hampolil - 84962                                                       | 84962              | Campeche | Campeche  | Hampolil                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Vivienda         | 56         | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906862  | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Sac Primitia Revolución Mexicana Pr Isl Dos - 155455           | 155455             | Campeche | Campeche  | Isl                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Otros            | 70         | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.                                                                                            |
| CAM17170300906863  | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Seis Isl - 87020                                                            | 87020              | Campeche | Campeche  | Isl                       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Vivienda         | 70         | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906866  | Aplicación De La Red De Agua Potable De Lerma Skpa Dos - 171502                                                     | 171502             | Campeche | Campeche  | Lerma                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$930,572   | \$930,572   | \$100,508             | \$100,508    | \$100,508   | \$100,508     | 10.80  | \$0           | Otros            | 420        | 100.00           | 30.00                                                                                                                                                                     | Financiera / Física / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAM17170300906867  | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Sac Prim Velación De Mérc Lerma - 155841                       | 155841             | Campeche | Campeche  | Lerma                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Educación                | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Otros            | 55         | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906868  | Aplicación De La Red De Agua Potable De Lerma - 149624                                                              | 149624             | Campeche | Campeche  | Lerma                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$1,211,538 | \$1,211,538 | \$1,077,579           | \$1,077,579  | \$1,077,579 | \$1,077,579   | 88.94  | \$0           | Otros            | 550        | 100.00           | 93.00                                                                                                                                                                     | Financiera / Física / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAM17170300906869  | Pavimentación De La Calle Diecinueve Entre Calle Veintidós Maratón Y Calle Sin Nombre Lerma - 121092                | 121092             | Campeche | Campeche  | Lerma                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017              | \$1         | \$0         | \$0                   | \$0          | \$0         | \$0           | 0.00   | \$0           | Metros Cuadrados | 500        | 100.00           | 0.00                                                                                                                                                                      | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| CAM17170300906870  | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Construcción De Caseta Lerma - 121088                                      | 121088             | Campeche | Campeche  | Lerma                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2017              | \$730,052   | \$730,052   | \$728,720             | \$218,616    | \$218,616   | \$218,616     | 29.95  | \$0           | Otros            | 200        | 100.00           | 30.00                                                                                                                                                                     | Financiera / Física / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Total: 87

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                          | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio | Localidad              | Ámbito | Tipo de Recurso        | Información General del Proyecto                                              |                | Programa Fondo Convenio - Específico                              | Ramo                                                           | Institución Ejecutora    | Tipo de Proyecto | Estado | Avance Financiero |             |            |                       |              |            |          | Avance Físico |          | Observaciones |                  |                  |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|------------|----------|---------------|----------|---------------|------------------|------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                              |                    |          |           |                        |        |                        | Programa                                                                      | Fondo Convenio |                                                                   |                                                                |                          |                  |        | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Mixtizado) | Comprometido | Desagotado | Ejercido | Pagado        | % Avance |               | Reintegro        | Unidad de Medida | Población | Avance Anual                     | % Avance Acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
| CAN00170300965120  | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Cinco China - 84942                                                                                                  | 84942              | Campeche | Campeche  | China                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra           | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     |        |                   |             |            |                       |              |            |          |               |          |               |                  |                  |           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| CAN1170300906673   | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Tres Nihchi - 84884                                                                                                  | 84884              | Campeche | Campeche  | Nihchi                 | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Vivienda         | 60               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906675   | Mejoramiento Rehabilitación de Comedor Escolar De La Esc Prim Francisco Sarda Pr Mohakal - 151057                                                            | 151057             | Campeche | Campeche  | Mohakal                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Educación                | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Otros            | 55               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906677   | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Cuatro Mohakal - 84850                                                                                               | 84850              | Campeche | Campeche  | Mohakal                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Vivienda         | 24               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906676   | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Nueve Ushail Edna - 87354                                                                                            | 87354              | Campeche | Campeche  | Ushail-Edna (Nohyaroh) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Vivienda         | 32               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906679   | Ampliación De La Red Eléctrica Pr San Agustín Oia - 171250                                                                                                   | 171250             | Campeche | Campeche  | San Agustín Oia        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Urbanización             | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Otros            | 924              | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906680   | Rehabilitación De Comedor Comunitario Pr San Agustín Oia - 154075                                                                                            | 154075             | Campeche | Campeche  | San Agustín Oia        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Asistencia Social        | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Otros            | 50               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906681   | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Cinco San Agustín Oia - 84824                                                                                        | 84824              | Campeche | Campeche  | San Agustín Oia        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Vivienda         | 20               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906682   | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Dos Cruzero De Osa - 84501                                                                                           | 84501              | Campeche | Campeche  | Cruzero Osa            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Vivienda         | 32               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906683   | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cinco De Mayo Y Calle Sin Nombre Entre Calle Veinte Y Calle Veintidós Y Calle Veintidós - 121866       | 121866             | Campeche | Campeche  | Pich                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Urbanización             | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Otros            | 500              | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906684   | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Veintidós Y Calle Veinte Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Benito Juárez Calle Morelos Entre - 121961 | 121961             | Campeche | Campeche  | Pich                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Urbanización             | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Otros            | 500              | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906685   | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Niños Héroes Entre Calle Cinco De Febrero Y Calle Veinte De Noviembre - 121953                                   | 121953             | Campeche | Campeche  | Pich                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Otros            | 1,200            | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906686   | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Diez De Mayo Entre Calle Díaz De Hoyos Y Calle Veinte Y Calle Sor Juana Inés De La Cruz Entr - 121957  | 121957             | Campeche | Campeche  | Pich                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Urbanización             | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Otros            | 500              | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906687   | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Ocho Pich - 87032                                                                                                    | 87032              | Campeche | Campeche  | Pich                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Vivienda         | 80               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906688   | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Tren De Desaguas Y Tanques Elevado - 170414                                                                         | 170414             | Campeche | Campeche  | Pocoyun                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Otros            | 532              | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906689   | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle De Anexas Al Poblado Entre Diadela Y Sin Nombre Pr Pocoyun - 155003                                              | 155003             | Campeche | Campeche  | Pocoyun                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Agua y saneamiento       | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Otros            | 1,100            | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906690   | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Cuarto Pocoyun - 84694                                                                                               | 84694              | Campeche | Campeche  | Pocoyun                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Vivienda         | 28               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906691   | Construcción de Cuarto Dormitorio San Camilo - 87047                                                                                                         | 87047              | Campeche | Campeche  | San Camilo (Chenculil) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Vivienda         | 24               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906694   | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Francisco J Medero Pr San Francisco Kobén - 150881                                             | 150881             | Campeche | Campeche  | San Francisco Kobén    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Educación                | En Ejecución     | 2017   |                   | \$11,966    | \$11,966   | \$11,966              | \$35,395     | \$35,395   | \$35,395 | 30.00         | \$0      | Otros         | 120              | 100.00           | 30.00     | Financiera: / Física / Registro: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906696   | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Siete San Francisco Kobén - 87024                                                                                    | 87024              | Campeche | Campeche  | San Francisco Kobén    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Vivienda         | 70               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906697   | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Dos Tikimul - 84447                                                                                                  | 84447              | Campeche | Campeche  | Tikimul                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Vivienda         | 56               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906698   | Mejoramiento Rehabilitación De Comedor Escolar De La Esc Prim Aquiles Serdan Pr Timucuy - 151150                                                             | 151150             | Campeche | Campeche  | Timucuy                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Educación                | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Otros            | 47               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906699   | Construcción de Cuarto Para Baño Sector Diez Timucuy - 87042                                                                                                 | 87042              | Campeche | Campeche  | Timucuy                | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda                 | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Vivienda         | 32               | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |
| CAN1170300906900   | Rehabilitación De La Calle Nueve Entre Osa Y Calle Veinte Pr Nontil - 173348                                                                                 | 173348             | Campeche | Campeche  | Alfredo V. Bonfil      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Transportes y vialidades | En Ejecución     | 2017   |                   | \$1         | \$0        | \$0                   | \$0          | \$0        | \$0      | \$0           | 0.00     | \$0           | Metros Cuadrados | 1,500            | 100.00    | 0.00                             | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |                                                                                                                                                                           |

Total: 87

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                     | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio | Localidad               | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                                       | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                                              | Institución Ejecutora                                          | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |           |           | Avance Físico |           |                  |           | Observaciones |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                         |                    |          |           |                         |        |                        |                                                                               |                                      |                                                                   |                                                                |                    |              | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recomendado (Militado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance      | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAM00170200055120  | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Cinco China - 84942                             | 84942              | Campeche | Campeche  | China                   | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra                                 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda           | En Ejecución |                   |             |            |                        |              |           |           |           |               |           |                  |           |               |              | Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.                                                                                                                                                                        |
| CAM1710300906901   | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Caseta De Control Fr Alfredo V Bonfil - 171601 | 171601             | Campeche | Campeche  | Alfredo V. Bonfil       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017              |             | \$1        | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Otros            | 2,060     | 100.00        | 0.00         | Financiera: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Física: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO / Registro: SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTOR, DEPENDENCIA O MUNICIPIO. PROYECTO SIN MOVIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM1710300906902   | Rehabilitación De Comedor Comunitario Fr Alfredo Bonfil - 150916                        | 150916             | Campeche | Campeche  | Alfredo V. Bonfil       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Asistencia Social  | En Ejecución | 2017              |             | \$1        | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Otros            | 110       | 100.00        | 0.00         | Financiera: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR / Física: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR / Registro: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |
| CAM1710300906904   | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Puerto Alfredo V Bonfil - 87040                 | 87040              | Campeche | Campeche  | Alfredo V. Bonfil       | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda           | En Ejecución | 2017              |             | \$1        | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vivienda         | 36        | 100.00        | 0.00         | Financiera: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR / Física: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR / Registro: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |
| CAM1710300906905   | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Tres Pueblo Nuevo - 84625                       | 84625              | Campeche | Campeche  | Pueblo Nuevo            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda           | En Ejecución | 2017              |             | \$1        | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vivienda         | 20        | 100.00        | 0.00         | Financiera: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR / Física: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR / Registro: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |
| CAM1710300906906   | Ampliación De La Red De Agua Potable Del Fr Quetzal Edna - 78289                        | 78289              | Campeche | Campeche  | Quetzal Edna            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017              |             | \$957,236  | \$957,236              | \$951,775    | \$915,745 | \$915,745 | \$915,745 | 95.67         | \$0       | Metros Lineales  | 813       | 100.00        | 96.00        | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAM1710300906907   | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Caseta De Control Fr Kikab - 172398            | 172398             | Campeche | Campeche  | Kikab                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017              |             | \$1        | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Otros            | 509       | 100.00        | 0.00         | Financiera: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR / Física: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR / Registro: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |
| CAM1710300906909   | Construcción De Comedor Comunitario Fr Nuevo Pénjamo - 121094                           | 121094             | Campeche | Campeche  | Nuevo Pénjamo           | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Asistencia Social  | En Ejecución | 2017              |             | \$496,945  | \$496,945              | \$496,945    | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Otros            | 129       | 100.00        | 90.00        | Financiera / Física / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CAM1710300906910   | Construcción De Cuarto Para Baño Sector Dier Adolfo Ruiz Cortines - 87044               | 87044              | Campeche | Campeche  | Adolfo Ruiz Cortines    | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS                        | Vivienda           | En Ejecución | 2017              |             | \$1        | \$0                    | \$0          | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00          | \$0       | Vivienda         | 16        | 100.00        | 0.00         | Financiera: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR / Física: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR / Registro: SIN CAPTURA POR PARTE DEL EJECUTOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                                                                                                                                                   |
| CAM1710300906912   | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Fr San Antonio Ebull - 163691                  | 163691             | Campeche | Campeche  | Nuevo San Antonio Ebull | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017              |             | \$545,469  | \$545,469              | \$545,469    | \$163,641 | \$163,641 | \$163,641 | 30.00         | \$0       | Otros            | 110       | 100.00        | 30.00        | Financiera / Física / Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

  
 ING. JOSE F. RODRIGUEZ CARVAJAL  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACION



| Responsable del Registro del Avance | Entidad Federativa | Municipio | Ramo                                 | Unidad | Programa Presupuestario |                                         |                         |                                                          |                                                                                                                                                                                            | Indicadores                                             |                      |                   |                     |                        |                  |      | Meta y Avance al periodo |                                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                    |           |                                      |        | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario      | Fin                     | Función                                                  | Subfunción                                                                                                                                                                                 | Actividad Institucional                                 | Nombre del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador  | Meta programa                                                                           |
| Administración Pública Federal      | N/A                | N/A       | 33 - Aportación 416 - Dirección 1004 |        | 2 - Desarrollo Social   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social                                                            | (Recursos del FISM que se invierten)                    | Anual                | Pesos             | Gestión             | Eficacia               | N/A              | N/A  |                          |                                                                                         |
| Administración Pública Federal      | N/A                | N/A       | 33 - Aportación 416 - Dirección 1004 |        | 2 - Desarrollo Social   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos de Infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF                                                                   | (Número de proyectos de infraestructura educativa)      | Semestral            | Porcentaje        | Gestión             | Eficacia               | N/A              | N/A  |                          |                                                                                         |
| Administración Pública Federal      | N/A                | N/A       | 33 - Aportación 416 - Dirección 1004 |        | 2 - Desarrollo Social   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF                                                              | (Número de proyectos de calidad y espacios de vivienda) | Semestral            | Porcentaje        | Gestión             | Eficacia               | N/A              | N/A  |                          |                                                                                         |
| Administración Pública Federal      | N/A                | N/A       | 33 - Aportación 416 - Dirección 1004 |        | 2 - Desarrollo Social   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF                                                              | (Número de proyectos de calidad y espacios de vivienda) | Semestral            | Porcentaje        | Gestión             | Eficacia               | N/A              | N/A  |                          |                                                                                         |
| Administración Pública Federal      | N/A                | N/A       | 33 - Aportación 416 - Dirección 1004 |        | 2 - Desarrollo Social   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos de Infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF                                                                   | (Número de proyectos de Infraestructura educativa)      | Semestral            | Porcentaje        | Gestión             | Eficacia               | N/A              | N/A  |                          |                                                                                         |
| Administración Pública Federal      | N/A                | N/A       | 33 - Aportación 416 - Dirección 1004 |        | 2 - Desarrollo Social   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU                                                                                      | (Número total de proyectos FISMDF r Actividad)          | Trimestral           | Porcentaje        | Gestión             | Eficacia               | N/A              | N/A  |                          |                                                                                         |
| Administración Pública Federal      | N/A                | N/A       | 33 - Aportación 416 - Dirección 1004 |        | 2 - Desarrollo Social   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país                                                                                               | (Número de municipios capacitados a Actividad)          | Trimestral           | Porcentaje        | Gestión             | Eficacia               | N/A              | N/A  |                          |                                                                                         |
| Administración Pública Federal      | N/A                | N/A       | 33 - Aportación 416 - Dirección 1004 |        | 2 - Desarrollo Social   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país | (Número de municipios y demarcaciones territoriales)    | Trimestral           | Porcentaje        | Gestión             | Eficacia               | N/A              | N/A  |                          |                                                                                         |
| Municipio                           | Campeche           | Campeche  | 33 - Aportación 416 - Dirección 1004 |        | 2 - Desarrollo Social   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS                                                                                                                             | (Sumatoria de proyectos complementarios)                | Trimestral           | Porcentaje        | Gestión             | Eficacia               | 5.56             | 2.8  | 50.36                    | El Municipio de Campeche Realizará 2 obras complementarias de un total de 71 proyectos. |
| Municipio                           | Campeche           | Campeche  | 33 - Aportación 416 - Dirección 1004 |        | 2 - Desarrollo Social   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS                                                                                                                     | (Sumatoria de proyectos de contribución directa)        | Trimestral           | Porcentaje        | Gestión             | Eficacia               | 94.44            | 97   | 102.71                   | El Municipio de Campeche realizará 69 obras de incidencia directa de 71 obra.           |
| Municipio                           | Campeche           | Campeche  | 33 - Aportación 416 - Dirección 1004 |        | 2 - Desarrollo Social   | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional | 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS                                                                                                                                       | (Sumatoria de otros proyectos)                          | Trimestral           | Porcentaje        | Gestión             | Eficacia               | 0                | 0    | N/A                      | Este Municipio no Realizará otros Proyectos y el número de obras totales será 71        |

ING JOSÉ F. RODRÍGUEZ CARVAJAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN

