

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO-MUNICIPIO-RESPONSABLE	TIPO-PROGRAMA-PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION-EXECUTORA	NUMERO-PROYECTO	POBLACION-BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID
2018	3	CAM17170401042688	Proyecto de inversión	1724563.38	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724563.38, modificado:1724563.38}}	Reconstrucción De Calle Privada De Ecuador Entre Calle Jimbal Col. Pohorin, San Francisco De Campeche	2:Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CAMPECHE	FORT0109	N	0	0	3500	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ECUADOR ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE JIMBAL, COLONIA POLVORIN, lon: 90.536666, lat:19.845833}}	#####	01/03/2018	1724563.35	1724563.38	1724563.35	#####	1724563.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4A, UAOP:2017-065 B15, contratista:RICARDO IVAN CASTILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:1724563.38, importe_modificado:1724563.38}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1177930/proyecto_INICIO, 1177930/proyecto_FIN, 1177930/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Ejecución	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones(Captura)	
Campeche	Campeche	Programa presupuestario	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el fortalecimiento Financiero	U135	Sin Especificar	Sin Especificar	2151.57	0		Total del Programa Presupuestario terrenos y construcción de obras de urbanización	6085126.76	6047802.93	6047802.87	6047802.9	6047802.87	6047802.87	6047802.87			N/A	N/A			
Campeche	Campeche	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el fortalecimiento Financiero	U135	FORTAFIN 11	2-CAMPECHE F11			2 - Gasto de inversión	2636000	2598676.17	2598676.17	2598676.17	2598676.17	2598676.17	2598676.17	2598676.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
Campeche	Campeche	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el fortalecimiento Financiero	U135		2-campeche			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de Vías de comunicación	1724563.38	1724563.38	1724563.35	1724563.38	1724563.35	1724563.35	1724563.35	1724563.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Campeche	Campeche	Partida genérica	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Fondo para el fortalecimiento Financiero	U135	FORTAFIN 7	2-CAMPECHE F7			2 - Gasto de inversión	615 - Construcción de Vías de comunicación	1724563.38	1724563.38	1724563.35	1724563.35	1724563.35	1724563.35	1724563.35	1724563.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO-MUNICIPIO-RESPONSABLE	TIPO-PROGRAMA-PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION-BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GARFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	CAM1717040104307	Proyecto de inversión	2636000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636000.0, modificado:2598676.17}}	Construcción De Techumbre Con Arcotecho	2:Campeche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CAMPECHE	FORT.1218	N	0	0	1500	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PEDRERA ENTRE AZTECA Y GIRASOL, COLONIA TOMAS AZNAR, loma:90.536666, lat:19.845833}}	15-12-2017	01/04/2018	2598676.17	2598676.17	2598676.17	2598676.17	2598676.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-UAOP-2017-066, contratista:FREDD Y ALFONSO MORENO MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CAMPECHE, monto:2598676.17, importe_modificado:2598676.17}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1178383/proyecto_NICIO, 1178383/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	



"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas"



**INDICADOR:**

**FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN 7 Y 11) 2018.**

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales Transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.



CACC/LR14/2018

Calle 8 S/N Palacio Municipal, Centro Histórico  
C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche.

