

Total: 23

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------|-----------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|-------|----------|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|--------------------|-----------|--------------|---|---|
| | | | | | | | Programa | Fondo | Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ciclo | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Reintegrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | % Avance | Reintegrado | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. | |
| CMG150100045437 | Parque Franciscano 2000 Para El Adulto Mayor, San Francisco De Campeche (Rehabilitación) | FAJEP02-15 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,543,747 | \$2,543,747 | \$763,124 | \$2,543,747 | \$763,124 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 2,500 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG148040429375 | Parque Centro En San Francisco De Campeche (Construcción) | 00100204 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$5,630,367 | \$5,761,076 | \$1,046,000 | \$5,761,076 | \$1,046,000 | \$552,000 | \$552,000 | 14.68 | 00 | Metro Cuadrado | 2,187 | 0.00 | 15.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474790 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Bokhal | FAJEP0115 | Campeche | Campeche | Bokhal | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,372,202 | \$1,372,202 | \$1,372,202 | \$1,372,202 | \$1,372,202 | \$411,661 | \$411,661 | 30.00 | 00 | Metro Cuadrado | 300 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474827 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Cruzado De Oca | FAJEP0101 | Campeche | Campeche | Cruzado Oca | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$345,449 | \$345,449 | 30.00 | 00 | Metro Cuadrado | 350 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474862 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Pueblo Nuevo | FAJEP0102 | Campeche | Campeche | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$360,175 | \$360,175 | 31.29 | 00 | Metro Cuadrado | 300 | 0.00 | 75.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474887 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Dzabil Edna (Hobychac) | FAJEP0103 | Campeche | Campeche | Dzabil-Edna (Hobychac) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$838,387 | \$838,387 | \$838,387 | \$838,387 | \$838,387 | \$174,639 | \$174,639 | 20.84 | 00 | Metro Cuadrado | 150 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474913 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Centro Casa Cruz (Luz Tzamalcaac) | FAJEP0104 | Campeche | Campeche | Centro Casa Cruz (Luz Tzamalcaac) | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,295,819 | \$1,295,819 | \$1,295,819 | \$1,295,819 | \$1,295,819 | \$1,109,163 | \$1,109,163 | 85.39 | 00 | Metro Cuadrado | 200 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474914 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Dayash | FAJEP0114 | Campeche | Campeche | Dayash | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,219,473 | \$1,219,473 | \$1,219,473 | \$1,219,473 | \$1,219,473 | \$363,842 | \$363,842 | 30.00 | 00 | Metro Cuadrado | 300 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474942 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Adolfo Ruiz Cortines | FAJEP0115 | Campeche | Campeche | Adolfo Ruiz Cortines | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$369,453 | \$369,453 | 32.03 | 00 | Metro Cuadrado | 300 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474954 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. San Sebastián | FAJEP0116 | Campeche | Campeche | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$514,629 | \$514,629 | \$776,611 | \$514,629 | \$776,611 | \$270,429 | \$270,429 | 29.59 | 00 | Metro Cuadrado | 300 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474965 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Chendil | FAJEP0117 | Campeche | Campeche | Chendil | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,307,794 | \$1,307,794 | \$1,115,258 | \$1,307,794 | \$1,307,794 | \$1,115,258 | \$1,115,258 | 85.12 | 00 | Metro Cuadrado | 300 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474973 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. San Luciano | FAJEP0106 | Campeche | Campeche | San Luciano | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$1,151,400 | \$1,151,400 | \$1,151,400 | \$345,428 | \$345,428 | 30.00 | 00 | Metro Cuadrado | 150 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474983 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Quental Edna | FAJEP0118 | Campeche | Campeche | Quental Edna | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$499,871 | \$499,871 | \$499,858 | \$499,858 | \$499,858 | \$499,858 | \$499,858 | \$499,858 | 85.63 | 00 | Metro Cuadrado | 400 | 0.00 | 90.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMG1501000474989 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. San Miguel Alimché | FAJEP0107 | Campeche | Campeche | San Miguel Alimché | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,151,497 | \$1,151,497 | \$1,151,256 | \$1,151,256 | \$1,151,256 | \$345,377 | \$345,377 | 29.99 | 00 | Metro Cuadrado | 150 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000474994 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Castany | FAJEP0113 | Campeche | Campeche | Castany | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$499,756 | \$499,756 | \$418,340 | \$499,756 | \$499,756 | \$146,149 | \$146,149 | 29.24 | 00 | Metro Cuadrado | 2,500 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000475038 | Reconstrucción De Varias Calles P.R. La Libertad | FAJEP0108 | Campeche | Campeche | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$871,699 | \$871,699 | \$871,699 | \$871,699 | \$871,699 | \$749,321 | \$749,321 | 85.96 | 00 | Metro Cuadrado | 400 | 0.00 | 80.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000475057 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Melchor Ocampo | FAJEP0109 | Campeche | Campeche | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,372,887 | \$1,372,887 | \$1,083,361 | \$1,372,887 | \$1,372,887 | \$411,479 | \$411,479 | 29.99 | 00 | Metro Cuadrado | 300 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000475075 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Nuevo Peñajón | FAJEP0110 | Campeche | Campeche | Nuevo Peñajón | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,299,827 | \$1,299,827 | \$1,299,872 | \$1,299,872 | \$1,299,872 | \$1,299,872 | \$1,299,872 | \$1,299,872 | 99.70 | 00 | Metro Cuadrado | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMG1501000475092 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Bolonchen Calchuc | FAJEP0111 | Campeche | Campeche | Bolonchen Calchuc | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,372,202 | \$1,372,202 | \$1,083,809 | \$1,372,202 | \$1,083,809 | \$411,573 | \$411,573 | 29.99 | 00 | Metro Cuadrado | 300 | 0.00 | 40.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000475105 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Bopyam | FAJEP0112 | Campeche | Campeche | Bopyam | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$699,956 | \$699,956 | \$699,944 | \$699,956 | \$699,944 | \$209,984 | \$209,984 | 30.00 | 00 | Metro Cuadrado | 250 | 0.00 | 30.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000475147 | Reconstrucción De Varias Calles En El P.R. Ekab | FAJEP0105 | Campeche | Campeche | Ekab | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,295,827 | \$1,295,827 | \$1,291,972 | \$1,291,972 | \$1,291,972 | \$1,291,972 | \$1,291,972 | \$1,291,972 | 99.70 | 00 | Kilometro Cuadrado | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CMG1501000501281 | Parque Principal De La Localidad De San Antonio Cayal (Construcción) | 01FAJEP13 | Campeche | Campeche | San Antonio Cayal | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$998,605 | \$998,605 | \$299,337 | \$998,605 | \$299,337 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 750 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CMG1501000501310 | Parque De La Localidad De Ribem, Municipio De Campeche | 02FAJEP13 | Campeche | Campeche | San Francisco Ribem | Rural | Aportaciones Federales | 1012 | FAJEP | | 11-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CAMPECHE | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$518,136 | \$518,136 | \$518,136 | \$518,136 | \$518,136 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Metro Cuadrado | 250 | 0.00 | 0.00 | Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |