

Total: 7

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio | Localidad                 | Ambito | Información General del Proyecto     |   |  |  | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |             |                      |              |             |             | Avance Físico |          |           | Observaciones   |                  |           |              |  |
|--------------------|---|--------------------|----------|-----------|---------------------------|--------|--------------------------------------|---|--|--|------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|-----------------|------------------|-----------|--------------|--|
|                    |   |                    |          |           |                           |        | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                    | Institución Ejecutora                  | Programa Fondo Convenio - Específico   |                  |              |               | Presupuesto       | Modificado  | Recaudado (Iniciado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro |                 | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum  |
| CAMI4140100312609  | Construcción, Rehabilitación y Equipamiento del Centro Paralelismo De Campeche la Etapa                 | -                  | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios                            | 0588 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE) | Educación        | En Ejecución | 2014          | \$8,160,000       | \$8,143,688 | \$8,143,688          | \$8,143,688  | \$8,143,688 | \$2,441,121 | \$2,441,121   | 29.98    | \$0       | Metro Cuadrados | 0                | 100.00    | 10.00        | Financiera / Física / Por error en unidad de medida se cargó metro cuadrado, debiendo ser obra. / Registro!      |
| CAMI4140100312611  | Construcción y Equipamiento del Centro De Alto Rendimiento La Etapa                                     | -                  | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios                            | 0588 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FINANZAS (H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE) | Educación        | En Ejecución | 2014          | \$5,149,685       | \$5,149,685 | \$5,149,685          | \$5,149,685  | \$5,149,685 | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metro Cuadrados | 0                | 100.00    | 0.00         | Financiera / Física / Por error se cargó como metro cuadrado en unidad de medida, debiendo ser obra. / Registro! |
| CAMI5150100472433  | Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento del Centro De Alto Rendimiento De Campeche, 4ta. Etapa.     | FI012015           | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios                            | 0588 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE                  | Deporte          | En Ejecución | 2015          | \$5,796,466       | \$5,790,670 | \$2,895,335          | \$5,790,670  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metro Cuadrados | 20,000           | 0.00      | 10.00        | Financiera / Física / Registro!  |
| CAMI5150100472439  | Construcción De Cancha De Osea Múltiples Y Techumbre En La Colonia Ampliación Josefa Ortiz De Dominguez | FI032015           | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios                            | 0588 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE                  | Deporte          | En Ejecución | 2015          | \$3,450,884       | \$3,457,423 | \$1,728,712          | \$3,457,423  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metro Cuadrados | 0                | 0.00      | 10.00        | Financiera / Física / Registro!  |
| CAMI5150100472481  | Construcción De Cancha De Osea Múltiples Y Techumbre En La Comunidad De Cayal                           | FI042015           | Campeche | Campeche  | San Antonio Cayal         | Rural  | Subsidios                            | 0588 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE                  | Deporte          | En Ejecución | 2015          | \$3,450,088       | \$3,457,422 | \$1,728,711          | \$3,457,422  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metro Cuadrados | 0                | 0.00      | 10.00        | Financiera / Física / Registro!  |
| CAMI5150100474304  | Construcción De Cancha De Osea Múltiples Y Techumbre En La Colonia Bellano Zapata                       | FI052015           | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios                            | 0588 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE                  | Deporte          | En Ejecución | 2015          | \$3,450,883       | \$3,457,422 | \$1,728,711          | \$3,457,422  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metro Cuadrados | 0                | 0.00      | 10.00        | Financiera / Física / Registro!  |
| CAMI5150100474541  | Construcción De Cancha De Osea Múltiples Y Techumbre En La Colonia San Antonio                          | FI022015           | Campeche | Campeche  | San Francisco de Campeche | Urbano | Subsidios                            | 0588 Fondo de Infraestructura Deportiva | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAMPECHE                  | Deporte          | En Ejecución | 2015          | \$3,450,884       | \$3,457,423 | \$1,728,712          | \$3,457,423  | \$0         | \$0         | \$0           | 0.00     | \$0       | Metro Cuadrados | 0                | 0.00      | 10.00        | Financiera / Física / Registro!  |