

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Observaciones		
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo							Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CAMG1410100312609	Construcción, Rehabilitación y Equipamiento Del Centro Paralelepípedo De Campeche 3a Etapa	-	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	0088	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	FINANZAS (H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE)	Educación	En Ejecución	2014	\$8,160,000	\$8,143,688	\$8,143,688	\$8,143,688	\$8,143,688	\$4,255,215	\$4,255,215	52.25	00	Metros Cuadrados	0	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMG1410100312611	Construcción y Equipamiento Del Centro De Alto Rendimiento De Campeche 3a Etapa	-	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	0088	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	FINANZAS (H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE)	Educación	En Ejecución	2014	\$5,160,000	\$5,149,685	\$5,149,685	\$5,149,685	\$5,149,685	\$1,541,768	\$1,541,768	29.94	00	Metros Cuadrados	0	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMG1515010047243	Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Alto Rendimiento De Campeche 4ta. Etapa	FID012015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	0088	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,796,466	\$5,790,670	\$2,895,335	\$5,790,670	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	20,000	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMG15150100474239	Construcción De Cancha De Uso Múltiples Y Techumbre En La Colonia Ampliación Josefa Ortiz De Domínguez	FID032015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	0088	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,460,884	\$3,457,423	\$1,728,712	\$3,457,423	\$986,978	\$986,978	\$986,978	28.55	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMG15150100474281	Construcción De Cancha De Uso Múltiples Y Techumbre En La Comunidad De Cayal	FID042015	Campeche	Campeche	San Antonio Cayal	Rural	Subsidios	0088	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,460,088	\$3,457,422	\$1,728,711	\$3,457,422	\$1,022,425	\$1,022,425	\$1,022,425	29.57	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMG15150100474304	Construcción De Cancha De Uso Múltiples Y Techumbre En La Colonia Emilio Sagala	FID052015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	0088	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,460,883	\$3,457,422	\$1,728,711	\$3,457,422	\$987,622	\$987,622	\$987,622	28.57	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMG15150100474341	Construcción De Cancha De Uso Múltiples Y Techumbre En La Colonia San Antonio	FID022015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	0088	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,460,884	\$3,457,423	\$1,728,712	\$3,457,423	\$946,706	\$946,706	\$946,706	27.38	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.