

Total: 05

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Repetitivo					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
GM1515010047433	Construcción, Rehabilitación y Equipamiento del Centro De Alto Rendimiento De Campeche. VCI. Etapa.	F10012015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US88	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,786,466	\$5,780,670	\$2,695,335	\$5,780,670	00	00	00	0.00	00	Hectore Cuadrados	20,000	0.00	10.00	Financieras / Físicas / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GM1515010047429	Construcción De Cancha De Deseo Múltiples y Recubrimiento En La Colonia Asimilación Josefa Ortiz De Domínguez	F10032015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US88	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,460,884	#####	\$3,457,423	\$3,457,423	\$3,457,423	\$1,996,800	\$1,996,800	57.75	00	Hectore Cuadrados	0	0.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GM15150100474281	Construcción De Cancha De Deseo Múltiples y Recubrimiento En La Colonia De Cayal	F10042015	Campeche	Campeche	San Antonio Cayal	Rural	Subsidio	US88	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,460,888	#####	\$3,467,885	\$3,457,422	\$3,467,885	\$3,467,885	\$3,467,885	98.37	00	Hectore Cuadrados	0	0.00	90.00	Financieras / Físicas / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GM15150100474304	Construcción De Cancha De Deseo Múltiples y Recubrimiento En La Colonia Emiliano Zapata	F10052015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US88	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,460,883	#####	\$1,916,445	\$3,457,422	\$3,457,422	\$1,916,445	\$1,916,445	55.43	00	Hectore Cuadrados	0	0.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GM15150100474341	Construcción De Cancha De Deseo Múltiples y Recubrimiento En La Colonia San Sebastián	F10022015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US88	Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,460,884	#####	\$1,789,101	\$3,457,423	\$1,789,101	\$1,789,101	\$1,789,101	52.04	00	Hectore Cuadrados	0	0.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR