

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
						Año	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio - Ejercicio	Nombre							Institución Ejecutora	Comenzado	Desarrollado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retenido	Unidad de Medida		Producción	Avance Anual	Avance Acumulado	
OMR-4140100312603	Construcción, Rehabilitación y Equipamiento del Centro Rural Agropecuario de Campeche Sa. B. Sapa		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de Infraestructura Deportiva				25-Provisiónes Salariales y Económicas	FINANDE (H. AJUSTAMIENTO DE CAMPECHE)	Educación	En Ejecución	2014	\$ 160,000	\$ 143,688	\$ 143,688	\$ 143,688	\$ 143,688	\$ 137,069	\$ 137,069	99.92	\$ 0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI STBA: Pasa al siguiente nivel.
OMR-4140100312811	Construcción y Equipamiento del Centro de Atención a la Salud de Campeche		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de Infraestructura Deportiva				25-Provisiónes Salariales y Económicas	FINANDE (H. AJUSTAMIENTO DE CAMPECHE)	Educación	En Ejecución	2014	\$ 160,000	\$ 149,685	\$ 149,685	\$ 149,685	\$ 149,685	\$ 149,685	\$ 149,685	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI STBA: Pasa al siguiente nivel.
OMR-5150100474230	Construcción de Cancha de Fútbol y Techumbre en La Comunidad Agrícola de San Diego	FI0032015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de Infraestructura Deportiva				25-Provisiónes Salariales y Económicas	MANIFIPO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$ 3,460,884	\$ 3,457,423	\$ 3,457,423	\$ 3,457,423	\$ 3,289,925	\$ 3,289,925	95.16	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI STBA: Pasa al siguiente nivel.	
OMR-5150100474281	Construcción de Cancha de Fútbol y Techumbre en La Comunidad de Ocho	FI0042015	Campeche	Campeche	San Antonio Cayal	Rural	Subsidios	US\$ Fondo de Infraestructura Deportiva				25-Provisiónes Salariales y Económicas	MANIFIPO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$ 3,460,888	\$ 3,457,422	\$ 3,457,422	\$ 3,457,422	\$ 3,457,422	\$ 3,457,422	99.92	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI STBA: Pasa al siguiente nivel.	
OMR-5150100474304	Construcción de Cancha de Fútbol y Techumbre en La Comunidad de San Antonio	FI0052015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de Infraestructura Deportiva				25-Provisiónes Salariales y Económicas	MANIFIPO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$ 3,460,883	\$ 3,460,712	\$ 3,460,712	\$ 3,457,422	\$ 3,457,327	\$ 3,457,327	99.90	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
OMR-5150100474341	Construcción de Cancha de Fútbol y Techumbre en La Comunidad de San Antonio	FI0022015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de Infraestructura Deportiva				25-Provisiónes Salariales y Económicas	MANIFIPO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$ 3,460,884	\$ 3,457,423	\$ 3,457,423	\$ 3,457,423	\$ 3,457,422	\$ 3,457,422	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI STBA: Pasa al siguiente nivel.	
OMR-515030055336	Construcción, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Atención Rural de Campeche, S.A. Sapa	FI0022015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de Infraestructura Deportiva				25-Provisiónes Salariales y Económicas	MANIFIPO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$ 790,670	\$ 790,670	\$ 790,670	\$ 790,670	\$ 790,670	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SI STBA: Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Campeche														PERIODO: Cierre del Ejercicio 2015		PRESUPUESTO		FINANZAS		FINANZAS (MILLONES)				CANTIDAD (MILLONES)	
Entidad	Medio de Pago	Tipo de Registro	Ejercicio de Ejecución	Tipo de Recurso	Descripción de Base	Cuenta Anual	Descripción de Programa	Descripción de Programa	Programa Fondo	Comentarios - Operativa	Dependencia Ejecutora	Modalidad de Ejecución	Subregistro	Tipo de Recurso	Presupuesto	Aprorizado	Modificado	Recomendado (M de EJECUCIÓN)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Pagado SGP		
Campeche	Campeche	2 - PASIVA	2015	SUBSIDIO - 1	SOLIDOS SALARIALES Y COMPLEMENTOS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTES VA. 1688	SOLIDOS SALARIALES Y COMPLEMENTOS			MANIFIESTO DE CAMPECHE			2 - GASTO DE INGRESOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	1802368.53	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	N/A
Campeche	Campeche	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIO - 1	SOLIDOS SALARIALES Y COMPLEMENTOS	23	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTES VA. 1688	SOLIDOS SALARIALES Y COMPLEMENTOS			MANIFIESTO DE CAMPECHE	50	50	TOTALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1	1802368.53	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	1802368.58	N/A