

Total: 19 3° Trimestre 2015 (FISM DF) Nivel Proyecto

Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio - Específico	Programa Fondo Concesio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Anexo Financiero					Anexo Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Reanuda (Millarés)	Comprometido	Desagoch.	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegr.		Unidad de Medida	Población	Avance Ansa	Avance Ansa
CMG015030055846	Ampliación del Sistema de Agua Potable, P.R. San Francisco Hobon Social	15/00013	Campeche	Campeche	San Francisco Hobon (Centro de Rehabilitación Social)	Rural	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$803,809	\$803,809	\$803,395	\$803,809	\$803,809	\$803,395	99.95	\$0	Metros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG015030055870	Ampliación del Sistema de Agua Potable, P.R. Ampolol	15/00014	Campeche	Campeche	Ampolol	Rural	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$550,190	\$550,190	\$479,737	\$550,190	\$550,190	\$479,737	\$479,737	86.10	\$0	Metros	670	0.00	86.10	Financiera / Física / Registrada
CMG015030055881	Rehabilitación de Equipo de Bombeo Para Campeche y P.R. Oixca	15/00020	Campeche	Campeche	Oixca	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG0150300558903	Programa de Mantenimiento de Los Equipos de Elevación de Los Sistemas de Agua Potable del Municipio de Campeche	15/00021	Campeche	Campeche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Equipamiento	293,005	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG0150300558921	Equipamiento del Sistema de Agua Potable, P.R. Lerna	15/00022	Campeche	Campeche	Lerna	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	\$305,000	100.00	\$0	Piezas	8,281	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG0150300558937	Equipamiento del Sistema de Agua Potable como 1	15/00024	Campeche	Campeche	Oixca	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO	SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$398,999	\$398,999	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG0150300558954	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica En El Poblado de San Francisco Hobon	15/00023	Campeche	Campeche	San Francisco Hobon	Rural	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,994	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,994	\$1,499,994	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
CMG1510100469476	Rehabilitación de La Superficie de Pavimento de Diferentes Calles de La Ciudad de San Francisco Campeche	15/00001	Campeche	Campeche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,538,805	\$9,538,865	\$9,533,859	\$9,533,865	\$9,533,865	\$9,533,859	100.00	\$0	Metros cúbicos	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG1510100469487	Rehabilitación de Cruces y Puentes en Diferentes Sectores de La Ciudad de San Francisco de Campeche	15/00002	Campeche	Campeche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Municipal de Agua Potable y Acompañamiento	Sistema Municipal de Agua Potable y Acompañamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,990	\$999,990	100.00	\$0	Lote	7,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
CMG1510100469487	Rehabilitación de Diferentes Sectores de La Ciudad de San Francisco de Campeche	15/00003	Campeche	Campeche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Municipal de Agua Potable y Acompañamiento	Sistema Municipal de Agua Potable y Acompañamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,997	\$999,997	100.00	\$0	Piezas	6,750	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada
CMG15100200013468	Ampliación del Sistema de Agua Potable, P.R. Milchi	15/00011	Campeche	Campeche	Milchi	Rural	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,499,990	\$2,499,990	\$1,487,758	\$2,499,990	\$2,499,990	\$1,487,758	\$1,487,758	59.51	\$0	Metros cúbicos	1,500	0.00	60.00	Financiera / Física / Registrada
CMG1510020013634	Ampliación del Sistema de Agua Potable, P.R. Cruces de Oca	15/00012	Campeche	Campeche	Cruces de Oca	Rural	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$202,793	\$202,793	\$202,470	\$202,793	\$202,793	\$202,470	99.94	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG15100200142128	Construcción de Baños (Sector 1), P.R. Ekab, Melchor Cumpu, Antonio Cordero, San Miguel Alonzo, Quintal Sibat, La Libertad, SANTI SIBAT Y San Isidro	15/00008	Campeche	Campeche	Ekab	Rural	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,437,779	\$1,437,779	\$2,007,216	\$1,437,779	\$1,437,779	\$1,483,103	41.14	\$0	Vivienda	495	0.00	89.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG15100200143111	Construcción de Baños (Sector 2), P.R. Milchi, Cruces de Oca, San Antonio Cayal, San Cecilio, Melchor Cumpu, San Carlos, San Francisco Hobon Y Cruzcampo	15/00009	Campeche	Campeche	Milchi	Rural	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,986,353	\$2,986,353	\$1,993,960	\$2,986,353	\$2,986,353	\$895,868	30.00	\$0	Vivienda	430	0.00	30.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG15100200146516	Construcción de Baños (Sector 3), San Antonio Bixta, Ingonyu, Lerna Y San Juan	15/00010	Campeche	Campeche	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,500,203	\$2,500,203	\$1,507,811	\$2,500,203	\$2,500,203	\$739,443	29.58	\$0	Vivienda	360	0.00	47.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG15100200146449	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica En Los P.R. Ingonyu, Hobon Y San Antonio Hobon	15/00016	Campeche	Campeche	Ingonyu	Rural	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,753,545	\$1,753,545	\$1,752,782	\$1,753,545	\$1,753,545	\$1,752,782	99.96	\$0	Piezas	900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG15100200146479	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica P.R. Ingonyu	15/00017	Campeche	Campeche	Ingonyu	Rural	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,255,728	\$1,255,728	\$1,222,185	\$1,255,728	\$1,255,728	\$1,222,185	97.33	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG15100200147066	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica En El P.R. Ampolol	15/00018	Campeche	Campeche	Ampolol	Rural	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,991,298	\$1,991,298	\$1,991,298	\$1,991,298	\$1,991,298	\$1,991,298	99.99	\$0	Piezas	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	
CMG15100200147639	Rehabilitación del Alumbrado Público de Diferentes Calles de La Ciudad de San Francisco de Campeche	15/00015	Campeche	Campeche	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Periféricas del Distrito Federal	21-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SENERGIA	SENERGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,479,999	\$2,479,999	\$2,479,999	\$2,479,999	\$2,479,999	\$2,479,999	100.00	\$0	Metros	17,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada	

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: 3º Trimestre 2015 (FOM 07) Nivel Financiero

Resumen de Recursos Disponibles										MAYORÍA			MAYORÍA FINANCIERA						OBLIGACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Rám.	Descripción Programa	Clave Programa (Grupo Fondo Correlativo - Especial)	Dependencia Ejecutora	Reservación Financiera	Reservación	Tipo de Cargo	Partida	Aprobado	Modificado	cancelado (Modificado)	Comprometido	Transferido	Pagado	Pagado SGP	
Campeche	Campeche	1- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - APORTACIONES FEDERALES PARA EDUCACIONES Y CULTURALES	33	PAU EDUCATIVA Y DE LAS DEMOSTRACIONES TRANSNACIONALES DEL CIERTO FEDERAL	1014			821,844			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8217737	8217737	4143464	8217737	8217737	4020761.04	4020761.04	N/A
Campeche	Campeche	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - APORTACIONES FEDERALES PARA EDUCACIONES Y CULTURALES	33	PAU EDUCATIVA Y DE LAS DEMOSTRACIONES TRANSNACIONALES DEL CIERTO FEDERAL	1014	FONDO DE DEMONSTRACIONES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DE LAS DEMOSTRACIONES TRANSNACIONALES DEL CIERTO FEDERAL	R. AJUSTAMIENTO DE CAMPECOS			1 - GRUPO COMISARTE	8217381.04	8217381.04	794255.21	8217381.04	8217381.04	794255.21	794255.21	N/A	AMORTIZACIÓN AL CREDITO BANCOMAR
Campeche	Campeche	2- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - APORTACIONES FEDERALES PARA EDUCACIONES Y CULTURALES	33	PAU EDUCATIVA Y DE LAS DEMOSTRACIONES TRANSNACIONALES DEL CIERTO FEDERAL	1014	FONDO DE DEMONSTRACIONES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DE LAS DEMOSTRACIONES TRANSNACIONALES DEL CIERTO FEDERAL	R. AJUSTAMIENTO DE CAMPECOS			2 - GRUPO DE FOMENTO	8218383.94	8218383.94	247518.79	8218383.94	8218383.94	222820.83	222820.83	N/A	FORMACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE SERVICIOS

Programa Presupuestario										Indicadores				Meta y Avance al periodo							
Entidad Federativa	Municipio	Rea	Unidad	en Progreso	Programa	Meta	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Presentación de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Campeche	Campeche	33- Asesorías Fidei 401- Dirección General K04	FAG Municipal Vías 2- Desarrollo Social					2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Vivienda y Servicios a la Comunidad	5- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Numero de proyectos registrados en el SFU de Infraestructura con la urbanización	Sumatoria de oraciones registradas en el SFU de Vías y Obras Afiliadas	Trimestre	Proyecto	Gestión	Eficiencia		3	NA	-	
Campeche	Campeche	33- Asesorías Fidei 401- Dirección General K04	FAG Municipal Vías 2- Desarrollo Social					2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Vivienda y Servicios a la Comunidad	5- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Numero de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registradas en Afiliadas	Trimestre	Proyecto	Gestión	Eficiencia		25	NA	-	
Campeche	Campeche	33- Asesorías Fidei 401- Dirección General K04	FAG Municipal Vías 2- Desarrollo Social					2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	7- Vivienda y Servicios a la Comunidad	5- Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social	Numero de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de oraciones registradas en el SFU de caminos Afiliadas	Trimestre	Proyecto	Gestión	Eficiencia		0	NA	-	No se cuenta con otros relacionados a caminos rurales