

Tot: 19

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Año	Información General del Proyecto			Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avalúo Financiero					Avalúo Físico			Observaciones			
							Ciclo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Depósito					Ciclo de Recurso	Presupuesto	Modificados	Recaudado (Millonados)	Ocupados	Desagotados	Ejercido	Pagado		% Avance	Relativo	Unidad de Medida
CMB5150100469476	Rehabilitación de La Superficie de Pavimentación de Chacaritas de La Ciudad de San Francisco Campeche	15/002001	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	2015	33-Apo	1004-FRS	13-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$9,523,859	\$9,523,859	\$9,523,859	\$9,523,859	\$9,523,859	\$9,523,859	100.00	\$0	Metros cúbicos	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150100469487	Rehabilitación de Ocuero y Yague Municipal de San Francisco Campeche	15/002002	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	2015	33-Apo	1004-FRS	13-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$999,990	\$999,990	\$999,990	\$999,990	\$999,990	\$999,990	100.00	\$0	Lote	7,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150100469487	Rehabilitación de Torres Demos de La Ciudad de San Francisco Campeche	15/002003	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	2015	33-Apo	1004-FRS	13-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$999,997	\$999,997	\$999,997	\$999,997	\$999,997	\$999,997	100.00	\$0	Piezas	6,750	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150200513348	Ampliación del Sistema de Agua Potable P.R. Nichi	15/002011	Campeche	Campeche	Nichi	Rural	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$2,286,259	\$2,286,259	\$2,286,259	\$2,286,259	\$2,286,259	\$2,286,259	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150200513634	Ampliación del Sistema de Agua Potable P.R. Ocuero de Oca	15/002012	Campeche	Campeche	Ocuero de Oca	Rural	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$202,670	\$202,670	\$202,670	\$202,670	\$202,670	\$202,670	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150200514258	Construcción de Barrios (Sector 1), P.R. Wicob, Ocuero de Oca, San Antonio Cayal, San Carlos, Adolfo Beltrán, Quiñones, San Francisco Robles y Cansel	15/002008	Campeche	Campeche	Ni kab	Rural	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$3,437,614	\$3,437,614	\$3,437,614	\$3,437,614	\$3,437,614	\$3,437,614	100.00	\$0	Vivienda	495	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150200514311	Construcción de Barrios (Sector 2), P.R. Wicob, Ocuero de Oca, San Antonio Cayal, San Carlos, Adolfo Beltrán, Quiñones, San Francisco Robles y Cansel	15/002009	Campeche	Campeche	Nichi	Rural	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$2,986,212	\$2,986,212	\$2,986,212	\$2,986,212	\$2,986,212	\$2,986,212	100.00	\$0	Vivienda	430	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150200514416	Construcción de Barrios (Sector 3), San Antonio Cayal, Uayman, Lantim y Cansel	15/002010	Campeche	Campeche	San Antonio	Rural	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$2,083,502	\$2,083,502	\$2,083,502	\$2,083,502	\$2,083,502	\$2,083,502	100.00	\$0	Vivienda	360	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150200514449	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica de Los P.R. Proyanam, Hecob, y San Antonio Bobala	15/002016	Campeche	Campeche	Proyanam	Rural	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$1,752,782	\$1,752,782	\$1,752,782	\$1,752,782	\$1,752,782	\$1,752,782	100.00	\$0	Piezas	900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150200514473	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica B.P.R. Uayman	15/002017	Campeche	Campeche	Uayman	Rural	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$1,255,441	\$1,255,441	\$1,255,441	\$1,255,441	\$1,255,441	\$1,255,441	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150200514506	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica B.P.R. Hecob	15/002018	Campeche	Campeche	Hecob	Rural	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$1,991,298	\$1,991,298	\$1,991,298	\$1,991,298	\$1,991,298	\$1,991,298	100.00	\$0	Piezas	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150200514539	Rehabilitación del Asfáltado Puntos de Venta de La Ciudad de San Francisco Campeche	15/002015	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	2015	33-Apo	1004-FRS	13-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$2,478,999	\$2,478,999	\$2,478,999	\$2,478,999	\$2,478,999	\$2,478,999	100.00	\$0	Metros	17,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150300558466	Ampliación del Sistema de Agua Potable P.R. San Francisco Robles	15/002013	Campeche	Campeche	Ni kab	Rural	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$803,395	\$803,395	\$803,395	\$803,395	\$803,395	\$803,395	100.00	\$0	Metros	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150300558872	Ampliación del Sistema de Agua Potable P.R. Hecob	15/002014	Campeche	Campeche	Hecob	Rural	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$547,023	\$547,023	\$547,023	\$547,023	\$547,023	\$547,023	100.00	\$0	Metros	670	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150300558881	Rehabilitación de Equipos de Bombeo Pura Campeche, P.R. Chi na	15/002020	Campeche	Campeche	Chi na	Urbano	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150300558903	Programa de Mantenimiento de Los Equipos de Bombeo de Los P.R. de La Ciudad de San Francisco Campeche	15/002021	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	2015	33-Apo	1004-FRS	13-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Equipamiento	250,005	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150300558921	Equipamiento del Sistema de Agua Potable P.R. Lantim	15/002022	Campeche	Campeche	Lantim	Urbano	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Piezas	8,281	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150300558937	Equipamiento del Sistema de Agua Potable P.R. Gons 1	15/002024	Campeche	Campeche	Chi na	Urbano	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	\$399,999	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMB5150300558954	Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica B.P.R. Bobala de San Francisco Robles	15/002023	Campeche	Campeche	San Francisco Robles	Rural	Apo	1004-FRS	33-Apo	1004-FRS	En Ejecución	2015	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	\$1,499,994	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro

ENTIDAD: Campeche
PERIODO: Clave FO y TI y mes / a 2015

Entidad	Mes de giro	Tipo de Registro	Clave de Registro	Tipo de Recurso	DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DESTACADOS						Ejercicio	Pagado	Pagado SAEP	OBSERVACIONES									
					Identificación Base	Clave Base	Identificación Programa	Clave Programa	Programa Fondo Operativo - Reporte	Dependencia Reporte					Identificación Financiera	Cuenta							
											ESTADO DE PAGOS												
											Comprobado	Modificado	Revertido (Móvil)	Comprobado	Ejercicio	Pagado	Pagado SAEP						
Campeche	Campeche	2 - PASIVA	2015	APORTACIONES FEDERALES - J	IDENTIFICACION DE APORTACIONES FEDERALES PARA MANEJO	33	2015	MANEJO DE APORTACIONES FEDERALES PARA MANEJO	1004	MANEJO DE APORTACIONES FEDERALES PARA MANEJO	MANEJO DE CAMPECHE	\$110 418	\$0	46287737	46287737	46287737	46287737	46287737	46287737	46287737	46287737	46287737	N/A
Campeche	Campeche	1.- PROCEDER PRECUPETARIO	2015	APORTACIONES FEDERALES - J	IDENTIFICACION DE APORTACIONES FEDERALES PARA MANEJO	33	2015	MANEJO DE APORTACIONES FEDERALES PARA MANEJO	1004	MANEJO DE APORTACIONES FEDERALES PARA MANEJO	MANEJO DE CAMPECHE	\$110 418	\$0	46287737	46287737	46287737	46287737	46287737	46287737	46287737	46287737	46287737	N/A

Programa Presupuestario													Indicadores				Meta y Avance al período			
Entidad Federativa	Manejo	Ramo	Unidad	Instrumento	Programa	Proyecto	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Valor del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programada	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
Campeche	Campeche	33 - Aportaciones Federativas - Dirección General - 004	FAS Municipal de la 2 - Desarrollo Social	FAS Municipal de la 2 - Desarrollo Social			2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de infraestructura Social	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficiencia	5	N/A	-	
Campeche	Campeche	33 - Aportaciones Federativas - Dirección General - 004	FAS Municipal de la 2 - Desarrollo Social	FAS Municipal de la 2 - Desarrollo Social			2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Sumatoria de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficiencia	0	N/A	-	No se encuentran otros relacionados con caminos rurales
Campeche	Campeche	33 - Aportaciones Federativas - Dirección General - 004	FAS Municipal de la 2 - Desarrollo Social	FAS Municipal de la 2 - Desarrollo Social			2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Número de otros proyectos registrados en el SFU	Sumatoria del número de otros proyectos registrados en el SFU	Actividad	Trimestral	Proyecto	Gestión	Eficiencia	23	N/A	-	