

Total: 09

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CAM15150100461848	Reparación de La Calle De 14 Entre Galeana Y Talamantes Del Barrio De San Román En La Ciudad Campeche.	-	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$799,200	\$399,600	\$399,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100461963	Reparación de La Calle 8 Y 13 En La Comunidad De Alfredo V. Bonfil.	-	Campeche	Campeche	Alfredo V. Bonfil	Rural	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100462499	Construcción De Dos Baños Y Bodega Perimetral Para El Jardín De Niños Sylvia María Pérez De González En La Colonia Hinas De La Ciudad De Campeche.	-	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,650	\$174,825	\$349,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100462763	Reparación de La Calle 9 Y 22 En La Comunidad De China	-	Campeche	Campeche	Chimá	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100463933	Reparación de La Calle 20 De Noviembre Y Calle Revolución En La Comunidad De Pich	-	Campeche	Campeche	Pich	Rural	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$749,250	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100463983	Reparación de La Calle 22 Y 24, Colonia Lázaro Cárdenas En La Comunidad De Larnes	-	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
CAM15150100465074	Reparación de La Calle Talamantes Requiza Con Circuito Baluartes Del Barrio De San Román En La Ciudad Campeche.	-	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$599,400	\$299,700	\$599,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100466358	Reparación de La Calle 5 En La Comunidad De Timonuy	-	Campeche	Campeche	Timonuy	Rural	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
CAM15150100466368	Reparación de La Calle 2 En La Comunidad De Hapopol	-	Campeche	Campeche	Hapopol	Rural	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.