

Total: 09

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico						Presupuesto	Modificado	Reanudo (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual hasta Actual
CMG150100461848	Reparación de la Calle de 14 Entre Oaxaca y Talamanca del Barrio de San Pedro de la Ciudad Campeche.	-	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Fondo de participación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$805,000	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$239,758	\$239,758	30.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: 01237004: Para el siguiente nivel.
CMG150100461903	Reparación de la Calle 8 y 10, En la Comunidad de Alfredo V. Sutil.	-	Campeche	Campeche	Alfredo V. Sutil	Rural	0058 Fondo de participación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$993,043	\$993,043	99.40	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 01237004: Para el siguiente nivel.
CMG150100462439	Construcción de Dos Balcas y Banderas Preterral para El Jardín de Niños Rita María Pérez de González En la Colonia Minas De la Ciudad de Campeche.	-	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	0058 Fondo de participación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$270,042	\$270,042	77.23	00	Metros Cuadrados	200	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: 01237004: Para el siguiente nivel.
CMG150100462763	Reparación de la Calle 9 y 20 En la Comunidad de Chila.	-	Campeche	Campeche	Chila	Urbano	0058 Fondo de participación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$597,996	\$597,996	\$597,996	29.83	00	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: 01237004: Para el siguiente nivel.
CMG150100463933	Reparación de la Calle 20 de Septiembre y Calle Huelban En la Comunidad de Pich.	-	Campeche	Campeche	Pich	Rural	0058 Fondo de participación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,466,774	\$1,466,774	97.88	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 01237004: Para el siguiente nivel.	
CMG150100463993	Reparación de la Calle 22 y 24, Colonia Líbero Chelmas En la Comunidad de Serna.	-	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Fondo de participación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,498,133	\$1,406,133	70.48	00	Metros Cuadrados	300	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: 01237004: Para el siguiente nivel.	
CMG150100465074	Reparación de la Calle Talamanca España Con Circuito Salazar del Barrio de San Pedro En la Ciudad Campeche.	-	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	0058 Fondo de participación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$179,817	\$179,817	30.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: 01237004: Para el siguiente nivel.
CMG150100466358	Reparación de la Calle 5 En la Comunidad de Tlumuc.	-	Campeche	Campeche	Tlumuc	Rural	0058 Fondo de participación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,500	\$699,500	\$699,500	\$499,797	\$499,797	96.46	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 01237004: Para el siguiente nivel.	
CMG150100466488	Reparación de la Calle 2 En la Comunidad de Hecelot.	-	Campeche	Campeche	Hecelot	Rural	0058 Fondo de participación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,585	\$499,585	98.42	00	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 01237004: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Tercer Trimestre 2015 FOMENTO

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										RENTAS				RECURSOS FINANCIADOS						OBSERVACIONES	
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción del Programa	Clase Base	Descripción Programa	Clase Programa (como Fondo Controlado - Agente)	Dependencia Ejecutora	Modalidad Ejecutora	Reserva	Tipo de Meta	Partida	Aprobado	Modificado	Asignado (Muestreo)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagos
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	2015	FOMENTO - 1	PROYECTOS SALARIALES Y SUBVENIONES	20	FONDO DE FOMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	058		05		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	820000	8240760	8240760	8240760	8240760	8240760	8486119.36	8486119.36	N/A
Campeche	Campeche	2.- MANEJO	2015	FOMENTO - 1	PROYECTOS SALARIALES Y SUBVENIONES	20	FONDO DE FOMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	058	PROYECTOS SALARIALES Y SUBVENIONES	MUNICIPIO DE CAMPECHE	1 - SALDO CORRIENTE	612 - REPOSICION DE INVENTARIOS	820000	8240760	8240760	8240760	8240760	8486119.36	8486119.36	N/A	