

Total: 5 3° Trimestre 2015 (FORTAMUN DF) Nivel Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
CMC0150300555199	Reconstrucción de Calle Conalipe Victoria Por Calle Alameda "El Presidente" De Mexico (Fortamun)	FORTAMUN/15/N/APRO/02013	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$629,545	\$629,545	\$0	\$629,545	\$629,545	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
CMC0150300555353	Reconstrucción De Calle Huerfán Y Cliton Yano Alvarado, Fraccionamiento 0202 (Fortamun)	FORTAMUN/15/N/APRO/02008	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,422,295	\$1,422,295	\$426,446	\$1,422,295	\$1,422,295	\$426,446	\$426,446	29.98	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
CMC0150300555395	Entre Avenida Ramón Espinoza Y Calle 2 Y Calle 3, Entre Avenida Amón Segura Y Calle 2 Y Calle 7 (En Tramo Aislado) Fraccionamiento Ramón Segura (Fortamun)	FORTAMUN/15/N/APRO/02010	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,444,146	\$1,444,146	\$1,347,438	\$1,444,146	\$1,444,146	\$1,347,438	\$1,347,438	93.30	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro:
CMC0150300555323	Construcción De Andador Calle 23 Entre Calle 2 Y 4, Col. Samia (Fortamun)	FORTAMUN/15/N/APRO/02011	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$371,000	\$371,000	\$307,690	\$371,000	\$371,000	\$307,690	83.34	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro:	
CMC0150300555344	Reconstrucción De Camino De Acceso, Colonia Samia (Fortamun)	FORTAMUN/15/N/APRO/02012	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,099,994	\$2,099,994	\$0	\$2,099,994	\$2,099,994	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	1,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:

Programa Presupuestario										Indicadores					Meta y Avance al período			
Entidad Federativa	Municipio	Año	Unidad	Sub Programa	Programa	Subprograma	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Clasificación del Indicador	Meta programada	Realizado en el Período	Avance (%)	Justificación
Campeche	Campeche	2015	Asesorías Técnicas Semestrales de Planeación	005	FORTAMEN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios e In Comunalidad	4 - Ejercicio de actividades para el fortalecimiento de las Municipalidades de las Dependencias Técnicas del Distrito Federal	Índice de Desempeño Financiero	Recursos asignados del FORTAMEN/DF al municipio o el Municipio	Trimestral	Otros	Desarrollo	Ejército	10	NA		
Campeche	Campeche	2015	Asesorías Técnicas -410- Dirección General	005	FORTAMEN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios e In Comunalidad	4 - Ejercicio de actividades para el fortalecimiento de las Municipalidades de las Dependencias Técnicas del Distrito Federal	Índice de Logros Operativos	(Sumatoria de L.1.- Ejecución ejercida por cada instancia Componente	Trimestral	Porcentaje	Desarrollo	Ejército	0	NA		
Campeche	Campeche	2015	Asesorías Técnicas -410- Dirección General	005	FORTAMEN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios e In Comunalidad	4 - Ejercicio de actividades para el fortalecimiento de las Municipalidades de las Dependencias Técnicas del Distrito Federal	Porcentaje de Avance en las Metas	Guarantía de L.1.- (Avance de las metas operacionales / Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejército	100.0000	NA		
Campeche	Campeche	2015	Asesorías Técnicas -410- Dirección General	005	FORTAMEN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios e In Comunalidad	4 - Ejercicio de actividades para el fortalecimiento de las Municipalidades de las Dependencias Técnicas del Distrito Federal	Índice de el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMEN/DF por el municipio o el Municipio	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Ejército	0.0000	NA		

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMPECHE
RAMO 33 "FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FORTAMUN DF



EJERCICIO FISCAL : **2015**

Tercer Trimestre (julio-septiembre)

AUTORIZADO COPLADE/029/2015: \$ 138,147,822.00

Proyecto	Importe (Pesos)	Metas	Beneficiarios
Obligaciones Financieras y Deuda Pública	123,459,438.31		
Energía Eléctrica	4,244,133.00	Pago de energía eléctrica de las oficinas públicas municipales	220,389 habitantes
Alumbrado Público	32,747,497.00	Mejor iluminación de calles y avenidas principales de la ciudad	220,389 habitantes
Seguridad Social	13,909,170.00	Pago de cuotas obrero-patronales al IMSS	Trabajadores del Ayuntamiento de Campeche
Servicios Financieros	24,376,666.00	Cumplimiento de Obligaciones Financieras	220,389 habitantes
Servicio de Recolección de Basura	48,181,972.31	Ciudad limpia y ordenada	220,389 habitantes
Obras Públicas	14,688,383.69		
Readequación de calles integrales de la colonia Santa Lucía.	3,857,165.00	9,515.70 m2.	3,000 personas
Readequación de calles integrales de la colonia Morelos.	3,259,362.00	12,759.88 m2.	3,400 personas
Ampliación del C.D.C. de la colonia Minas.	571,821.00	213.02 m2.	800 personas
Ampliación del C.D.C. de la colonia Peña.	390,919.00	136.59 m2.	800 personas
Suministro y colocación de elemento de sustentabilidad (páneles solares) en el C.D.C. de la col. Minas.	210,753.00	1 lote	800 personas
Suministro y colocación de elemento de sustentabilidad (páneles solares) en el C.D.C. de la col. Peña.	244,848.00	1 lote	800 personas
Alumbrado Público para el Mejoramiento de la Movilidad Urbana de las colonias Miguel Hidalgo y ampliación Miguel Hidalgo.	186,536.00	250 luminarias	800 personas
Reconstrucción de calle Huracán entre Av. Tormenta y Av. Lázaro Cárdenas, calle Ciclón en tramos Aislados, Fracciorama 2000.	1,422,295.31	2,976.00 m2.	5,000 personas
Reconstrucción de calle Guadalupe Victoria por Almena, U.H Presidentes de México	629,544.27	5,510.40 m2.	2,500 personas
Reconstrucción de la calle 3 entre Av. Ramón Espínola y calle 2, calle 5 entre Av. Ramón Espínola y calle 2, calle 7 (tramos aislados), Fraccionamiento Ramón Espínola.	1,444,146.36	2,573.35 m2.	4,500 personas
Construcción de andador calle 23 entre calles 2 y 4, col. Samulá.	371,000.00	54.30 m3.	150 personas
Reconstrucción de camino de acceso en la colonia Samula	2,099,993.75	1,035.30 m3.	1,500 personas
Total FORTAMUN DF	138,147,822.00		