

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Año	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunitario - Ejercicio	Programa Fondo Comunitario - Ejercicio	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retenido	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
CMS150200513557	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Zona Rural Del Localidad De Chumbún	PRO1018M	Campeche	Campeche	Chumbún	Rural	Subsidio	579 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MINISTERIO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$442,000	\$438,651	\$438,651	\$438,651	\$438,651	\$438,651	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SI SEBA. Pasa al siguiente nivel.	
CMS150200513556	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Zona Rural Del Localidad De Poch	PRO1026M	Campeche	Campeche	Poch	Rural	Subsidio	579 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MINISTERIO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$692,000	\$679,670	\$679,670	\$679,670	\$679,670	\$679,670	\$679,670	100.00	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SI SEBA. Pasa al siguiente nivel.
CMS150200513613	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Zona Rural Del Localidad De Babilá	PRO1026M	Campeche	Campeche	Babilá	Rural	Subsidio	579 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MINISTERIO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$214,500	\$211,874	\$211,874	\$211,874	\$211,874	\$211,874	\$211,874	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SI SEBA. Pasa al siguiente nivel.
CMS150200513675	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Zona Rural Del Localidad De Uxatú I Etz'ne	PRO1046M	Campeche	Campeche	Uxatú I - Etz'ne (N'ruyachché)	Rural	Subsidio	579 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MINISTERIO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,968,000	\$1,654,895	\$1,654,895	\$1,654,895	\$1,654,895	\$1,654,895	\$1,654,895	100.00	\$0	Metros cúbicos	500	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SI SEBA. Pasa al siguiente nivel.

ENTIDAD: Campeche
 PERÍODO: Cierre Trimestral 2015

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción del Programa Presupuestario					Tipo de Recurso	Percato	Aprobado	Modificado	Revolución (M de mil pesos)	FINANZAS (M de mil pesos)			OBSERVACIONES					
					Descripción Base	Clase Base	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo						Comentarios - Especifica	Dependencia Ejecutora	Modalidad de Financiamiento		Subregistro	Compras y Gastos	Devengados	Ejecutados	Pagado
Campeche	Campeche	2 - PASIVA	2015	SUBSIDIO - 1	HOGAR Y CREDITO PUBLICO	6	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0179	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MANEJO DE CAMPOS				2 - GASTO DE INGRESOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE OBRAS PUBLICAS	344550	262448.32	238972.48	238972.48	238972.48	238972.48	238972.48	238972.48	NA
Campeche	Campeche	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	SUBSIDIO - 1	HOGAR Y CREDITO PUBLICO	6	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0179	Programa de Infraestructura Urbana	Municipio de Campeche	00	00		TOTA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	344550	262448.32	238972.48	238972.48	238972.48	238972.48	238972.48	238972.48	NA