

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa como Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Integr	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
CAM1510400586532	Construcción De Cancha Y Techumbre En La Colonia Jardines	CE0115	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios Económicos	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,127,827	\$4,085,942	\$1,225,783	\$4,085,942	\$1,225,783	\$1,225,783	\$1,225,783	30.00	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510400586544	Reconstrucción De La Calle 3 Entre Prolongación Alienda Y Calle 2 De La Colonia San Antonio	CE0215	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios Económicos	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$672,499	\$672,424	\$201,727	\$672,424	\$201,727	\$201,727	\$201,727	30.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510400586566	Construcción De Parque Lineal De Activación En La Avenida Concordia	CE0315	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios Económicos	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,402,370	\$4,388,722	\$1,316,617	\$4,388,722	\$1,316,617	\$1,316,617	\$1,316,617	30.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510400586599	Construcción De Andador Calle 3 De La Colonia Vicente Guerrero	CE0415	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios Económicos	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$361,525	\$361,381	\$105,414	\$361,381	\$105,414	\$105,414	\$105,414	30.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510400586611	Construcción De Andador De La Calle Privada Elvía María Pérez De La Colonia Elvía Pérez	CE0515	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios Económicos	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,210,217	\$1,204,616	\$361,385	\$1,204,616	\$361,385	\$361,385	\$361,385	30.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510400586627	Construcción De Circuito De Activación Física Sobre Avenida Esclética	CE0615	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios Económicos	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$11,550,293	\$11,548,215	\$3,464,465	\$11,548,215	\$3,464,465	\$3,464,465	\$3,464,465	30.00	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



INDICADOR DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2016.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.