

Tabla 6. Contratación Económica

Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyectos	Modalidad	Municipalidad	Información General del Proyecto			Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Especial - Municipalidad	Ramo	Situación Ejecutiva	Tipo de Proyecto	Código Interno (S.)	Ámbito Financiero					Ámbito Físico		Observaciones					
					Localidad	Edificio	Tipo de Servicio							Presupuesto Modificado	Requerido (Millonarios)	Disponible (Millonarios)	Desagregado (Millonarios)	Pagado (Millonarios)	% Avance Financiero	Unidad de Medida		Producción Anual	% Avance Físico			
CM011404064611	Contratación de Obra y Trabajo en La Colonia Jardines	020114	Compra	Comanche	San Francisco de Comanche	Urbano Subvención	417 Construcciones Residenciales	21-Previsiones Salariales y Pensionales	RECURSOS DE CAPACIDAD	Importe	En Ejecución	2015	24.137.487	24.200.943	22.499.324	24.200.943	22.499.324	22.499.324	22.499.324	92,94	00	Medios Cuadrados	2.420	0,00	90,00	Financiera / Física / Registra: EFECTIVO: Pasa al siguiente año.
CM011404064614	Mancomunación de la Calle 8 Entre Polidrogas Alameda y Calle 9 de la Unidad San Antonio	CM0214	Compra	Comanche	San Francisco de Comanche	Urbano Subvención	417 Construcciones Residenciales	21-Previsiones Salariales y Pensionales	RECURSOS DE CAPACIDAD	Subvencionado	En Ejecución	2015	2872.424	2872.424	2872.424	2872.424	2872.424	2872.424	100,00	00	Medios Cuadrados	500	0,00	100,00	Financiera / Física / Registra: EFECTIVO: Pasa al siguiente año.	
CM011404064616	Contratación de Parque Lineal de Activación en la Avenida Comandante	CM0214	Compra	Comanche	San Francisco de Comanche	Urbano Subvención	417 Construcciones Residenciales	21-Previsiones Salariales y Pensionales	RECURSOS DE CAPACIDAD	Subvencionado	En Ejecución	2015	24.432.370	24.589.722	23.432.494	24.589.722	23.432.494	22.992.229	92,94	00	Medios Cuadrados	2.000	0,00	90,00	Financiera / Física / Registra: EFECTIVO: Pasa al siguiente año.	
CM011404064618	Operación de Arreglo Calle 9 de La Dignidad Vicente Guerrero	CM0414	Compra	Comanche	San Francisco de Comanche	Urbano Subvención	417 Construcciones Residenciales	21-Previsiones Salariales y Pensionales	RECURSOS DE CAPACIDAD	Subvencionado	En Ejecución	2015	2301.526	2301.381	2105.414	2301.381	2105.414	2105.414	91,46	00	Medios Cuadrados	250	0,00	90,00	Financiera / Física / Registra: EFECTIVO: Pasa al siguiente año.	
CM011404064611	Contratación de Arreglo de La Calle Privada Vicio María Vera de la Colonia Vicio Vera	CM0214	Compra	Comanche	San Francisco de Comanche	Urbano Subvención	417 Construcciones Residenciales	21-Previsiones Salariales y Pensionales	RECURSOS DE CAPACIDAD	Subvencionado	En Ejecución	2015	21.215.227	21.204.414	204.340	21.204.414	204.340	204.340	204.340	91,17	00	Medios Cuadrados	500	0,00	90,00	Financiera / Física / Registra: EFECTIVO: Pasa al siguiente año.
CM011404064617	Contratación de Obra de Activación Platanos sobre Avenida Rosalina	CM0414	Compra	Comanche	San Francisco de Comanche	Urbano Subvención	417 Construcciones Residenciales	21-Previsiones Salariales y Pensionales	RECURSOS DE CAPACIDAD	Importe	En Ejecución	2015	211.902.299	211.549.215	21.404.462	211.549.215	21.404.462	21.404.462	21.404.462	10,00	00	Medios Cuadrados	5.000	0,00	30,00	Financiera / Física / Registra: EFECTIVO: Pasa al siguiente año.



INDICADOR DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2016.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.