

Total: 6																												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesional	Programa Fondo Comunitario - Subsectorial	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Asignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual	Avance Acumulado
CMCE110400049132	Construcción de Cancha 3 (Tercera) en La Unidad Jardines	02016	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	817 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,127,627	\$4,095,940	\$3,739,400	\$4,095,940	\$3,739,400	\$3,739,400	\$3,739,400	91.37	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SI/STPA: Pasa al siguiente nivel.
CMCE110400048164	Reconstrucción de la Calle 3 Entre Progreso y Alameda y Calle 2 de la Colonia San Antonio	02016	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	817 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$672,499	\$672,424	\$672,424	\$672,424	\$672,424	\$672,424	\$672,424	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI/STPA: Pasa al siguiente nivel.
CMCE110400048166	Construcción de Parque Lineal de Activación en la Avenida Comandante	02016	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	817 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,402,370	\$4,384,722	\$4,384,717	\$4,384,722	\$4,384,717	\$4,384,717	\$4,384,717	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI/STPA: Pasa al siguiente nivel.
CMCE110400048168	Construcción de Andador Calle 3 de la Colonia Vicente Guerrero	02016	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	817 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$351,525	\$351,381	\$325,537	\$351,381	\$325,537	\$325,537	\$325,537	92.63	00	Metros Cuadrados	250	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SI/STPA: Pasa al siguiente nivel.
CMCE110400048161	Construcción de Andador de la Calle Primera María Peña Peres de la Colonia Eva Peres	02016	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	817 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,210,217	\$1,204,616	\$1,052,943	\$1,204,616	\$1,052,943	\$1,052,943	\$1,052,943	87.01	00	Metros Cuadrados	500	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SI/STPA: Pasa al siguiente nivel.
CMCE110400048167	Construcción de Circuito de Activación Física Sobre Avenida Bandera	02016	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	817 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2016	\$11,050,293	\$11,048,215	\$6,172,848	\$11,048,215	\$6,172,848	\$6,172,848	\$6,172,848	56.45	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SI/STPA: Pasa al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD Campeche

Reporte: Desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clave de Recursos	Tipo de Recursos	Subsistema de Programación Presupuestaria										ANEXO EJERCICIOS					Observaciones			
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Común - Reparto o	Dependencia Ejecutora	Modificación Financiera	Relación	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Reservado)	Comprometido	Devengado		Ejecutado	Pagado	Pagado AEP
Campeche	Campeche	1 - PARTIDA	2014	OPERACIONES - 1	PROCESOS SEGUROS Y BIENESTAR	21	OPERACIONES ECONOMICAS	0117	010 IDENTIFICACION	MANUTENCION DE EQUIPOS			2 - GASTO DE OPERACIONES	614 - OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE SERVICIOS DE MANUTENCION	2226100.79	1428878.14	2226100.79	1428878.14	1428878.14	1428878.14	1428878.14	0.0	Se indicacion del la Unidad Federativa al Municipio para la adquisición o Bases Financieras en esta Dependencia
Campeche	Campeche	1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2014	-	PROCESOS SEGUROS Y BIENESTAR	21	OPERACIONES ECONOMICAS	0117	010 IDENTIFICACION	010 IDENTIFICACION			010	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	2226100.79	1428878.14	2226100.79	1428878.14	1428878.14	1428878.14	1428878.14	0.0	



INDICADOR DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2016.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.