

Total: 6		Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Operativo - Específico	Base	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Prometido	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Salvaje		Unidad de Medida	Población	Avance Anualizado	Avance Acumulado		
CMG11040018032	Construcción de Cancha y Techumbre En La Colonia Jardines	CM015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	817 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,127,827	\$4,085,942	\$4,085,942	\$4,085,942	\$4,085,942	\$4,085,942	\$4,085,942	\$4,085,942	100.00	00	Metros Cuadrados	2,900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.		
CMG11040018044	Rehabilitación de La Calle 3 Sur y Prolongación Alameda y Calle 2 de La Colonia San Antonio	CM015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	817 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$672,469	\$672,424	\$672,424	\$672,424	\$672,424	\$672,424	\$672,424	\$672,424	\$672,424	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMG11040018058	Construcción de Parque Lineal de Activación En la Avenida Comandante	CM015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	817 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,402,370	\$4,388,717	\$4,388,717	\$4,388,717	\$4,388,717	\$4,388,717	\$4,388,717	\$4,388,717	\$4,388,717	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMG11040018059	Construcción de Andador Calle 3 de la Colonia Vicente Guerrero	CM015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	817 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$351,425	\$351,382	\$351,382	\$351,381	\$351,381	\$351,381	\$351,381	\$351,381	\$351,381	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMG11040018061	Construcción de Andador de La Calle Prolongación Alameda Sur de la Colonia Villa Paris	CM015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	817 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,210,219	\$1,204,418	\$1,204,418	\$1,204,418	\$1,204,418	\$1,204,418	\$1,204,418	\$1,204,418	\$1,204,418	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMG11040018062	Construcción de Circuito de Activación Física Sobre Avenida Bandera	CM015	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	817 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2015	\$11,550,293	\$11,547,916	\$11,547,916	\$11,547,916	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100.00	00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA		ESTADO FINANCIERO							COMENTARIOS				
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	ejecuta Pago Omitido - Apoyos	Dependencia Ejecutora	Modificaciones Financieras	Relativo	Tipo de Base	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Mantenido)	Comprometido		Devengado	Cancelado	Pagado	Pagado SDP
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	2014	-	PROCESOS SEGUROS Y MONITORIA	21	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	011	SIN SUBTIPIFICAR	SIN SUBTIPIFICAR	04	01	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	22161912.08	22160996.72	22161499.72	22160996.72	22160996.72	22161499.72	22160996.72	0.0		
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2014	RECURSOS - 1	PROCESOS SEGUROS Y MONITORIA	21	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	011	SIN SUBTIPIFICAR	MUNICIPIO DE CAMPECHE.		2	04 - VALOR DE SUBVENCIÓN	041 - SUBVENCIÓN DE TRÁNSITO Y CONSTITUCIÓN DE DEUDA DE TRANSACCIONES	22161912.08	22160996.72	22161499.72	22160996.72	22160996.72	22161499.72	22160996.72	0.0	



INDICADOR DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2016.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.