

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Especial - Específico						Presupuesto	Modificado	Revisado (Millaradas)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Mantenimiento		Unidad de Medida	Población
CMG14430073046	Parque Solwain	499-001-9989-2016	Capeche	Capeche	San Francisco de Capeche	Urbano	Subsidio	5279 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MANEJO DE CAMPO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,475,200	\$1,475,238	\$1,475,238	\$1,473,866	\$1,473,866	\$1,473,866	99.31	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro DEL MONO TOTAL DE LA OBRAS EN LOS CUADROS A LA AVANCE DE EJECUCION. Ejecución y Abono de \$ 136,332.81 - SIFONIA. Para el siguiente nivel.
CMG14440014829	Pista Emalcomada Entre Calle Sumbilaga y Calle Dolores de la Olania Ampliación Revolución	04-9989-2016	Capeche	Capeche	San Francisco de Capeche	Urbano	Subsidio	5279 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	ADMINISTRACION DE CAMPO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$816,762	\$816,445	\$816,445	\$816,445	\$816,445	\$816,445	100.00	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
CMG14440014896	Parque Lineal, Entre Calle Sumbilaga y Calle Dolores de la Olania Ampliación Revolución de San Francisco de Capeche	022-9989-2016	Capeche	Capeche	San Francisco de Capeche	Urbano	Subsidio	5279 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	ADMINISTRACION DE CAMPO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,462,378	\$2,459,378	\$2,459,378	\$2,459,378	\$2,459,378	\$2,459,378	100.00	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIFONIA Para el siguiente nivel.
CMG14440014986	Repaso de Camisón Recreativa Entre Calle Sumbilaga y Calle Dolores de la Olania Ampliación Revolución de San Francisco de Capeche	033-9989-2016	Capeche	Capeche	San Francisco de Capeche	Urbano	Subsidio	5279 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	ADMINISTRACION DE CAMPO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$813,100	\$813,866	\$813,866	\$813,866	\$813,866	\$813,866	100.00	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIFONIA Para el siguiente nivel.



INDICADOR DE ESPACIOS PÚBLICOS 2016.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.