

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Primer Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Ave Programa Fondo Convenio - Espe	Dependencia Ejecutora	Pendiente Financiero	Salvaje	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
												Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	hecho (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FUNDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	311,026		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14675328.92	14675328.92	14675328.92	14675328.92	14675328.92	10480542.2	10480542.2	N/A
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2015	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FUNDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CAMPECHE			614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	14675328.92	14675328.92	14675328.92	14675328.92	14675328.92	10480542.2	10480542.2	N/A
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FUNDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	Municipio de Campeche.	00	00	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14649618	14649618	2704202	14649618	14649618	0	0	N/A
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FUNDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CAMPECHE.			614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	14649618	14649618	2704202	14649618	14649618	0	0	N/A

Total: 28

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Beneficiario	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
							Presupuesto Modificado	Recurso (Ministrado)	Comprometido							Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Reintegr	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
CAM151030055829	Reconstrucción De Niño Artista Entre Calle Comercio Y Caudillo, Col. Ampliación Polvín	AP9-15-GMC-FOPEC-002001	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$623,938	\$622,612	\$622,612	\$622,612	\$622,612	#####	#####	100.00	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300552858	Reconstrucción De Calle San José Entre Calle 11 Y 12 B, Col. La Ermita	AP9-15-GMC-FOPEC-002007	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$530,613	\$526,984	\$526,984	\$526,984	\$526,984	#####	#####	100.00	0	Metros Cuadrados	1,350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300552889	Reconstrucción De Calle 14 Entre Calle 1 Y Calle 3 En Tramo Alizados, Col. Esperanza	AP9-15-GMC-FOPEC-002008	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439,117	\$437,307	\$437,307	\$437,307	\$437,307	#####	#####	100.00	0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300552919	Reconstrucción De Calle 14A Entre Calle 11 Y Calle 11B, Col. San Joaquín	AP9-15-GMC-FOPEC-002009	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$589,501	\$589,444	\$589,444	\$589,444	\$589,444	#####	#####	\$100	100.00	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510300553016	Reconstrucción De Calle 20 Entre Calle 1 Y Calle 7 En Tramo Alizados, Col. Esperanza	AP9-15-GMC-FOPEC-002010	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$623,298	\$620,777	\$620,777	\$620,777	\$620,777	#####	#####	100.00	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300553042	Reconstrucción De La Calle 116 Entre Calle 4 Y 15 De Septiembre, Col. San Joaquín	AP9-15-GMC-FOPEC-002011	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$623,909	\$623,907	\$623,907	\$623,907	\$623,907	#####	#####	100.00	0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300553061	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En La Colonia Ladrillos Cadenas, Santa Lucía, U.R. Colonial Campeche	AP9-15-GMC-FOPEC-002012	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$624,009	\$618,437	\$618,437	\$618,437	\$618,437	#####	#####	100.00	0	Metros cúbicos	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300553086	De Rodamiento En Superficie De Rodamiento En Las Colonias Emiliano Zapata, Tepeyac, Santa Lucía, Lomas Del Habilitación De Superficie De Rodamiento En Las Colonias Santa Lucía, Lomas Del	AP9-15-GMC-FOPEC-002013	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$624,065	\$623,903	\$623,903	\$623,903	\$623,903	#####	#####	100.00	0	Metros Cuadrados	5,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300553112	Habilitación De Superficie De Rodamiento En Las Colonias Santa Lucía, Lomas Del	AP9-15-GMC-FOPEC-002014	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$624,050	\$623,942	\$623,942	\$623,942	\$623,942	#####	#####	100.00	0	Metros cúbicos	7,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300553142	Reconstrucción De La Calle 14 Por Calle 11A, Col. Santa Lucía	AP9-15-GMC-FOPEC-002002	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$396,306	\$396,269	\$396,269	\$396,269	\$396,269	#####	#####	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300553171	Reconstrucción De Calle La Entre Calle 20 Y 18 En Tramo Alizados, Col. Esperanza	AP9-15-GMC-FOPEC-002003	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$491,281	\$490,257	\$490,257	\$490,257	\$490,257	#####	#####	100.00	0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300553193	Reconstrucción De La Avenida Del Duque Por Avenida López Portillo, Col. Electricistas	AP9-15-GMC-FOPEC-002004	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$623,052	\$622,994	\$622,994	\$622,994	\$622,994	#####	#####	100.00	0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300553213	Reconstrucción De La Avenida Baja Velocidad Por Calle Palmique, U.R. Kalif.	AP9-15-GMC-FOPEC-002005	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$622,043	\$621,702	\$621,702	\$621,702	\$621,702	#####	#####	100.00	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510300553238	Reconstrucción De La Calle 14 Entre Calle 110 Y Calle 110 B, Col. Santa Lucía	AP9-15-GMC-FOPEC-002006	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$564,684	\$564,542	\$564,542	\$564,542	\$564,542	#####	#####	100.00	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510400589335	Adquisición De Material Eléctrico Para El Mantenimiento Del Alumbrado Público De Diversas Calles En Colonias Del Municipio De Campeche	15002016	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,600	\$510,600	\$510,600	\$510,600	\$510,600	#####	#####	100.00	0	Lote	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510400589393	Colocación De 1378 Luminarias De 110 W Con Tecnología Led	15002015	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$639,392	\$639,392	\$639,392	\$639,392	\$639,392	#####	#####	100.00	0	Luminaria	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510400596309	Seguimentación De La Tropa Punta Maxim Entre Calle Ecuador Y Calle Andador Punta Maxim, Col. Ampliación Bolívar, San Francisco de Campeche	16002019	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$445,041	\$445,041	\$445,041	\$445,041	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510400597195	Reconstrucción De La Calle Camacho, Col. Santa Ana, San Francisco de Campeche	16002022	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,445,726	\$1,445,726	\$1,445,726	\$1,445,726	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510400597215	Reconstrucción De Las Privadas De La Calle Queretaro Entre Calle Costa Rica Y Calle Hicapeque, Barrio De Santa Ana, San Francisco de Campeche	16002023	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,886,742	\$1,886,742	\$1,886,742	\$1,886,742	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	500	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510400597379	Reconstrucción De La Calle Nueva Entre Calle 4 De La 18 Y Calle 3 De La 18, Col. Vicente Guerrero, San Francisco de Campeche	16002021	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$448,017	\$448,017	\$448,017	\$448,017	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510400626548	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversas Zonas Del Municipio De Campeche	FOPEC001	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,086	\$350,086	\$350,086	\$350,086	\$350,086	#####	#####	100.00	0	Luminaria	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510400626214	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público En Diversas Zonas Del Municipio De Campeche	FOPEC002	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,034	\$500,034	\$500,034	\$500,034	\$500,034	#####	#####	100.00	0	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM1510400626216	Adquisición De Material De Construcción Para La Sustitución De Bayetas Metálicas En Diversas Zonas De La Ciudad De San Francisco De Campeche	FOPEC003	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$497,336	\$497,356	\$497,356	\$497,356	\$497,356	#####	#####	100.00	0	Piezas	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM16100100626539	Pavimentación De La Calle Una Medida Millonada Entre Calle Tumbo Y San Vicente Col. Mirador	FOPEC16001	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,729,900	\$1,729,900	\$600,000	\$1,729,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16100100626548	Reconstrucción Calle Mirador Entre Calle San Diego Y Calle Belavista, Col. Sancti Spiritus, San Francisco de Campeche	FOPEC16002	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$748,419	\$748,419	\$450	\$748,419	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16100100626755	Reconstrucción De Calle 2 Entre Calle 11 Y 15, Col. Samuá, San Francisco De Campeche	FOPEC16003	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano	Subsidios	093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,076,222	\$1,076,222	\$654,202	\$1,076,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 28

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Recurso	Presupuesto Modificado									Recurso (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
CM16150300552829	Reconstrucción De Niño Artillero Entre Calles Comercio Y Cautillo, Col. Agrupación Polvorín	AP9-15-GMC-FOPEC-002001	Campeche	Campeche	Cobertura municipal	Subsidios	UD93 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$623,938	\$622,612	\$622,612	\$622,612	\$622,612	\$622,612	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CM16160100626758	Reconstrucción Calle Lezmar Entre Calle Mirador Y Prol. Alameda, Col. Salsacum, San Francisco De Campeche	FOPEC16004	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano Campeche	Subsidios	UD93 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,132,556	\$1,132,556	\$700	\$1,132,556	\$1,132,556	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CM16160100626765	Reconstrucción Calle Bellavista Entre Calle Mirador Y Prol. Guisasa, Col. Teprey, San Francisco De Campeche	FOPEC16005	Campeche	Campeche	San Francisco de Urbano Campeche	Subsidios	UD93 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$533,542	\$533,542	\$300,000	\$533,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



INDICADOR DE FONDO PETROLERO DE CAMPECHE (FOPEC) 2016.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.