

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipi	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Comunal - Específico	Programa Fondo Comunal - Específico					Ciclo Seguro	Prometido	Modificado	Revisado (actualizado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Análisis Anual
CMG11040019039	Reparación de la Calle Punta Huevo Entre Calle Miranda y Calle Amador Punta Huevo, Col. Regeneración Urbana, San Francisco de Campeche	14002019	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$446,045	\$444,633	\$444,633	\$444,633	\$311,029	\$311,029	\$311,029	69.96	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG11040019735	Reconstrucción de la Calle Cuatro, Col. Amén, San Francisco de Campeche	14002022	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,446,706	\$1,433,264	\$1,433,264	\$1,433,264	\$1,433,264	\$1,433,264	\$1,433,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG11040019721	Reconstrucción de la Privada de la Calle Cuarenta Entre Calle Calle 10 y Calle 11, Col. Vicente Guerrero, San Francisco de Campeche	14002023	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,689,742	\$1,961,939	\$1,961,939	\$1,421,958	\$1,421,958	\$1,421,958	\$1,421,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG11040019739	Reconstrucción de la Calle Nueva Entre Calle 4 de la 18 y Calle 5 de la 18, Col. Vicente Guerrero, San Francisco de Campeche	14002021	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$448,017	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG11040019633	Reconstrucción de la Calle Dos Mujeres Mirador Entre Calle Tumbo y San Vicente Col. Mirador	POPR16001	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,729,900	\$1,728,905	\$1,192,944	\$1,728,905	\$518,071	\$518,071	\$518,071	30.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG11040019648	Reconstrucción Calle Mirador Entre Calle San Diego y Calle Melicarpa, Col. San Juan, San Francisco de Campeche	POPR16002	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$748,419	\$748,419	\$596,158	\$748,419	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG11040019676	Reconstrucción de Calle 2 Entre Calle 13 y 15, Col. Amén, San Francisco de Campeche	POPR16003	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,076,222	\$1,075,250	\$957,160	\$1,075,250	\$321,969	\$321,969	\$321,969	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG11040019678	Reconstrucción Calle Lomas Entre Calle Mirador y Provi. Alemán, Col. Amén, San Francisco de Campeche	POPR16004	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,132,166	\$1,122,445	\$902,327	\$1,122,445	\$336,793	\$336,793	\$336,793	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG11040019674	Reconstrucción Calle Melicarpa Entre Calle Mirador y Provi. Alemán, Col. Regeneración Urbana, San Francisco de Campeche	POPR16005	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$533,542	\$533,542	\$424,655	\$533,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG11040019660	Reconstrucción de la Calle 20 de Noviembre Entre Calle 1 y Av. Alvaro Obregón, Col. San Juan, San Francisco de Campeche	POPR16006	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,424,999	\$1,094,668	\$1,813,184	\$3,096,668	\$1,686,808	\$2,486,808	\$1,686,808	84.76	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG11040019660	Reconstrucción de la Calle Alamos Entre Av. Obregón y Av. López Méndez, Calle 22 Entre Av. Obregón y Calle Alemán, Colima San Juan	POPR16007	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,864,955	\$1,433,355	\$1,261,616	\$1,433,355	\$1,330,007	\$1,330,007	\$1,330,007	30.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	16.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG11040019664	Adquisición de Material Eléctrico Para la Rehabilitación del Alumbrado Público en Diversas Zonas del Municipio de Campeche	POPR16008	Campeche	Campeche	Miraflores	Rural	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$997,930	\$996,939	\$996,939	\$996,939	\$996,939	\$996,939	\$996,939	100.00	\$0	Luminaria	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.



INDICADOR DE FONDO PETROLERO DE CAMPECHE (FOPEC) 2016.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.