

Total: 14		Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa Fondo Especial - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Millonarios)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido		Pagado	% Avance	Saldo	Utilidad de Salud	Población	Avance Anualizado	Avance Acumulado	
CMG116040019639	Reparación de la Calle Pueta Herrería Entre Calle Urubero y Calle Amador Pueta Herrería, Col. Ampliación Urbana, San Francisco de Campeche	14002019	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$446,041	\$422,927	\$422,927	\$422,927	\$422,927	\$422,927	\$422,927	\$422,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.	
CMG116040019735	Reconstrucción de la Calle Chucru, Col. Amén, San Francisco de Campeche	14002022	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,446,706	\$1,433,264	\$1,433,264	\$1,433,264	\$1,433,264	\$1,433,264	\$1,433,264	\$1,433,264	\$1,433,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116040019721	Reconstrucción de la Privada de la Calle Cuernavaca Entre Calle Barrios de Santa Ana, San Francisco de Campeche	14002023	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,486,742	\$1,961,598	\$1,961,598	\$1,421,598	\$1,421,598	\$1,421,598	\$1,421,598	\$1,421,598	\$1,421,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116040019737	Reconstrucción de la Calle Nueva Entre Calle 4 de la 18 y Calle de la 18, Col. Vicente Guerrero, San Francisco de Campeche	14002021	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$448,017	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116040019739	Reconstrucción de la Calle Nueva Entre Calle 4 de la 18 y Calle de la 18, Col. Vicente Guerrero, San Francisco de Campeche	14002021	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$448,017	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	\$439,314	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116040019739	Adquisición de Material de Construcción Para la Sustitución de Unidades Educativas de la Ciudad de San Francisco de Campeche	15002023	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$83,086	\$83,086	\$83,086	\$83,086	\$83,086	\$83,086	\$83,086	\$83,086	\$83,086	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116010012639	Reparación de la Calle José María Meléndez Entre Calle Tumbo y San Vicente Col. Mirador	POPR16001	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,709,400	\$1,713,564	\$1,713,564	\$1,713,564	\$1,713,564	\$1,713,564	\$1,713,564	\$1,713,564	\$1,713,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116010012648	Reconstrucción Calle Mirador Entre Calle San Diego y Calle Melavista, Col. Amén, San Francisco de Campeche	POPR16002	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$746,419	\$746,793	\$746,793	\$746,793	\$746,793	\$746,793	\$746,793	\$746,793	\$746,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116010012675	Reconstrucción de Calle 2 Entre Calle 13 y 15, Col. Amén, San Francisco de Campeche	POPR16003	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,076,222	\$1,073,230	\$1,073,230	\$1,073,230	\$1,073,230	\$1,073,230	\$1,073,230	\$1,073,230	\$1,073,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116010012678	Reconstrucción Calle Lomas Entre Calle 13 y 15, Col. Amén, San Francisco de Campeche	POPR16004	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,132,445	\$1,132,445	\$1,132,445	\$1,132,445	\$1,132,445	\$1,132,445	\$1,132,445	\$1,132,445	\$1,132,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116010012676	Reconstrucción Calle Melavista Entre Calle Mirador y Calle Melavista, Col. Amén, San Francisco de Campeche	POPR16005	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$531,443	\$531,487	\$531,487	\$531,487	\$531,487	\$531,487	\$531,487	\$531,487	\$531,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116020016650	Reconstrucción de la Privada de la Calle 20 de Noviembre Entre Calle 1 y A y Calle 18 por Calle 1 y Orzua de La Calle 20 por Calle 1	POPR16006	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,424,956	\$3,424,956	\$3,424,956	\$3,424,956	\$3,424,956	\$3,424,956	\$3,424,956	\$3,424,956	\$3,424,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116020016650	Reconstrucción de la Calle Aldama Entre Av. Ochocho y Av. Logos Melchor, Calle 20 Entre Av. Ochocho y Calle Aldama, Colonia San José	POPR16007	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,956,552	\$3,956,552	\$3,956,552	\$3,956,552	\$3,956,552	\$3,956,552	\$3,956,552	\$3,956,552	\$3,956,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116020016654	Adquisición de Material Educativo Para la Rehabilitación del Almacén Público de Viviendas Bonas del Municipio de Campeche	POPR16008	Campeche	Campeche	Municipio	Rural	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$997,830	\$996,839	\$996,839	\$996,839	\$996,839	\$996,839	\$996,839	\$996,839	\$996,839	100.00	\$0	Luminaria	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG116040019739	Adquisición de Material Educativo Para la Rehabilitación del Almacén Público de Viviendas Bonas de la Ciudad de San Francisco de Campeche	032009	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	US93 Fondo para unidades educativas y múltiples productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$212,289	\$212,289	\$212,289	\$212,289	\$212,289	\$212,289	\$212,289	\$212,289	\$212,289	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche
 Ejercicio: Cuatrimestre: Primer trimestre 2014

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Servicio	Tipo de Servicio	Descripción de Situación Patrimonial					Dependencia Administrativa	Resolución Financiera	Rubro	Ejercicio		Ejercicio Financiero					Observaciones	
					Descripción Base	Clase Base	Descripción Programa	Clase Programa	Programa Fondo Comunal - Repetido o				Etapa de Datos	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Múltiple)	Comprobado	Devengado		Ejercido
Campeche	Campeche	2 - PARTIDA	2014	RENTAS - 1	PROYECTOS RELACIONADOS Y ECONOMIA	31	FONDO PARA METODOS PRESUPUESTALES Y MODIFICACION PRESUPUESTALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	004	018 IDENTIFICADA	RENTAS DE DIVERSAS...	2	2 - GASTO DE INVERSION	414 - SUBSIDIOS DE INGRESOS Y SUBSIDIOS DE DEMAS DEPARTAMENTOS	1487538.42	1487538.42	1487538.42	14877491.52	14877491.52	14877491.52	14877491.52	0.00
Campeche	Campeche	3 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	2014	-	PROYECTOS RELACIONADOS Y ECONOMIA	31	FONDO PARA METODOS PRESUPUESTALES Y MODIFICACION PRESUPUESTALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	004	018 IDENTIFICADA	018.001	01	TOTAL DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTARIO	1487538.42	1487538.42	1487538.42	14877491.52	14877491.52	14877491.52	14877491.52	0.00	
Campeche	Campeche	2 - PARTIDA	2014	RENTAS - 1	PROYECTOS RELACIONADOS Y ECONOMIA	31	FONDO PARA METODOS PRESUPUESTALES Y MODIFICACION PRESUPUESTALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	004	018 IDENTIFICADA	RENTAS DE DIVERSAS...	2	2 - GASTO DE INVERSION	414 - SUBSIDIOS DE INGRESOS Y SUBSIDIOS DE DEMAS DEPARTAMENTOS	1387538.42	1387538.42	1387538.42	13888887.39	13888887.39	13888887.39	13888887.39	0.00
Campeche	Campeche	3 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	2014	RENTAS - 1	PROYECTOS RELACIONADOS Y ECONOMIA	31	FONDO PARA METODOS PRESUPUESTALES Y MODIFICACION PRESUPUESTALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	004	018 IDENTIFICADA	Repartidos de Campeche...	018.001	01	TOTAL DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTARIO	1387538.42	1387538.42	1387538.42	13888887.39	13888887.39	13888887.39	13888887.39	0.00



INDICADOR DE FONDO PETROLERO DE CAMPECHE (FOPEC) 2016.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.