

Total: 09

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Corriente	Programa Fondo Especial - Específico					Ciclo Seguro	Prometido	Modificado	Revolucionado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Análisis Activo
CMG14030073047	Rehabilitación de Superficie de Pavimento en Diveresa Calle de la Ciudad de San Francisco de Campeche (Sector 3)	POR-3-01	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$607,966	\$607,966	\$607,966	\$607,963	\$603,862	\$603,862	\$603,862	99.32	\$0	Metro cúbico	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14030073047	Rehabilitación de Superficie de Pavimento en Diveresa Calle de la Ciudad de San Francisco de Campeche (Sector 3)	-	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$629,576	\$629,576	\$629,576	\$629,573	\$628,542	\$628,542	\$628,542	99.84	\$0	Metro cúbico	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14030073047	Rehabilitación de Superficie de Pavimento en Diveresa Calle de la Ciudad de San Francisco de Campeche (Sector 4)	-	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$577,426	\$577,426	\$577,426	\$577,422	\$575,614	\$575,614	\$575,614	99.65	\$0	Metro cúbico	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14030073044	Rehabilitación de Superficie de Pavimento en Diveresa Calle de la Ciudad de San Francisco de Campeche (Sector 5)	-	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$597,945	\$597,945	\$597,945	\$597,942	\$596,888	\$596,888	\$596,888	99.82	\$0	Metro cúbico	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14030073049	Rehabilitación de Superficie de Pavimento en Diveresa Calle de la Ciudad de San Francisco de Campeche (Sector 6)	-	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$586,867	\$586,867	\$586,867	\$586,864	\$586,430	\$586,430	\$586,430	99.79	\$0	Metro cúbico	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14040011439	Rehabilitación de Parque Comunitario "Calle Tomas Amador" San Francisco de Campeche	POR-3-01	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,144,137	\$1,144,137	\$0	\$1,144,137	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14040011447	Rehabilitación de Parque Comunitario "Calle Tomas Amador" San Francisco de Campeche	POR-3-02	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$855,137	\$855,137	\$0	\$855,137	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	760	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14040011465	Construcción de Cancha de Deportes Voleibol y Tenis en P. A. Tiximil	POR-3-03	Campeche	Campeche	Tiximil	Rural	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,137,834	\$4,137,834	\$0	\$4,137,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14040011523	Aviamentación con Carpetas de Concreto Asfáltico y Cemento Hidráulico en Secciones y Rehabilitación de Terasas Agua Potable en Diveresa de Calle Centro a Calle Santa Francis Teresita y Plaza. V.OMI.	POR-3-04	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	010 Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,393,050	\$0	\$1,393,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	750	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

Municipio	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recursos	Descripción de Programas Presupuestarios					PARTIDA		ESTADO FINANCIERO						COMENTARIOS			
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	ejecuta Pago Obrero - Apoyos	Dependencia Ejecutora	Modificacio Financiera	Relaxajo	Tipo de Data	Partida	Aprobado	Modificado	Reservado (Militado)		Comprometido	Desagotado	Cancelado
Campeche	Campeche	1.- PROBLEMA ORGANOESTRUCTURAL	2014	RECURSOS - 1	PROFESIONES RELACIONAS Y HONORARIOS	21	FORTALECIMIENTO PORMUNICIPIO	0110	PORTAFOLIO	MUNICIPIO DE CAMPECHE	21	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1044424.79	1033014.47	800000	1043339.47	249024.21	249024.21	249024.21	249024.21	0.0
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2014	RECURSOS - 1	PROFESIONES RELACIONAS Y HONORARIOS	21	FORTALECIMIENTO PORMUNICIPIO	0110	PORTAFOLIO	MUNICIPIO DE CAMPECHE	2	ATA - CONSTRUCCION DE TALLERES Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE TRANSACCION	744416.79	743014.47	0	743014.47	0	0	0	0	0.0
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2014	RECURSOS - 1	PROFESIONES RELACIONAS Y HONORARIOS	21	FORTALECIMIENTO PORMUNICIPIO	0110	PORTAFOLIO	MUNICIPIO DE CAMPECHE	2	ATA - CONSTRUCCION DE VIAL DE CONSERVACION	300000	300000	800000	299991	249024.21	249024.21	249024.21	249024.21	0.0



INDICADOR DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2016.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.