

Total: 05

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Concreto	Programa Fondo General - Específico					Ciclo Seguro	Prometido	Modificado	Revisado (Aclarado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Mantenido		Unidad de Medida	Población	Avance Anualizado
CMG14020049748	Construcción de Parque Los Álamos II, San Francisco de Campeche	PORT116	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	U13 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,477,108	\$2,449,940	\$2,449,940	\$2,449,940	\$2,137,662	\$2,137,662	\$2,137,662	\$7.26	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14020049748	Reconstrucción de Ciudad de San Felipe con Dredaje y Mejoramiento de Calles Especiales, San Francisco de Campeche	PORT216	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	U13 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,176,857	\$4,130,912	\$4,130,912	\$4,130,912	\$1,133,438	\$1,133,438	\$1,133,438	27.44	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	23.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14020049337	Mejoramiento de Parque BICD, Ciudad de La Unidad Miguel Alemán, San Francisco de Campeche	PORT316	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	U13 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$880,109	\$870,428	\$870,428	\$870,428	\$258,218	\$258,218	\$258,218	29.67	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14020049365	Mejoramiento de Ciudad de Dos Millipal y Construcción de Redonda en la Localidad de Cartaway	PORT416	Campeche	Campeche	Cartaway	Rural	Subsidio	U13 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,483,713	\$1,441,392	\$1,441,392	\$1,441,392	\$3,110,366	\$3,110,366	\$3,110,366	90.28	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
CMG14020049340	Mejoramiento de Ciudad de Dos Millipal y Construcción de Redonda en la Localidad de Polvorín, San Francisco de Campeche	PORT516	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	U13 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,939,101	\$3,891,949	\$3,891,949	\$3,891,949	\$2,154,293	\$2,154,293	\$2,154,293	55.20	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	58.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.





### ***INDICADOR DE FORTALECE 2016.***

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.