

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Información General del Proyecto		Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Especial - Específico					Ciclo Seguro	Prometido	Modificado	Revisado (Ajustado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Salvaje		Unidad de Medida	Población
CMG16020049748	Construcción de Parque Los Álamos II, San Francisco de Campeche	PORT116	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	U11 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,477,108	\$2,449,860	\$2,449,860	\$2,449,860	\$2,449,860	\$2,449,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMG16020049749	Reconstrucción de Canda de San Miguelito con Deductores Metálicos de Colinas Espectrales, San Francisco de Campeche	PORT216	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,176,857	\$4,130,912	\$4,130,912	\$4,130,912	\$4,130,912	\$4,130,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMG16020049337	Mejoramiento de Parque BICM Ciudad de la Unidad Miguel Alemán, San Francisco de Campeche	PORT316	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$880,109	\$870,428	\$870,428	\$868,900	\$868,900	\$868,900	99.64	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
CMG16020049361	Mejoramiento de Canda de San Miguelito y Construcción de Deductores en La Localidad de Cartamay	PORT416	Campeche	Campeche	Cartamay	Rural	Subsidio	U12 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,483,713	\$1,441,392	\$1,441,392	\$1,441,383	\$1,441,383	\$1,441,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
CMG16020049366	Mejoramiento de Canda de San Miguelito y Construcción de Deductores Metálicos de Colinas Espectrales, San Francisco de Campeche	PORT516	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	U11 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,939,301	\$3,891,968	\$3,891,968	\$3,891,968	\$3,891,968	\$3,891,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Cuarto Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Seguro	Tipo de Seguro	Descripción de Programas Presupuestarios							PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
					Descripción Base	Clave Base	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reasignación Financiera	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	21	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0132	PORTALICE	MUNICIPIO DE CAMPECHE...		\$6,350	\$11,537	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14957087.51	14792559.55	14792559.55	14792559.55	14781022.68	14781022.68	14781022.68	N/A	
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	21	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0132	PORTALICE	MUNICIPIO DE CAMPECHE...				614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	14957087.51	14792559.55	14792559.55	14792559.55	14781022.68	14781022.68	14781022.68	N/A	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD \$ 170.41, PARA PERIODO DE OBRAS DE URBANIZACION SANCARLOS DEZEL, DA LA CANTIDAD DE \$ 4349.97 QUE NO SE QUE DE INFORMAR.



### ***INDICADOR DE FORTALECE 2016.***

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.