

ENTIDAD Campeche

URDO Informe del 11vo 2016

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo	Convenio	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprabado	Modificado	Rescaldado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	SUBSIDIOS - 1	PROCESOS SALARIALES Y ECONOMIAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	UI32	FORTALECE		MUNICIPIO DE CAMPECHE?	\$0	\$17,887		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	14957087.51	14781022.68	14781022.68	14781022.68	14781022.68	14781022.68	14781022.68	N/A	
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROCESOS SALARIALES Y ECONOMIAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	UI32	FORTALECE		MUNICIPIO DE CAMPECHE?			2.- GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	14957087.51	14781022.68	14781022.68	14781022.68	14781022.68	14781022.68	14781022.68	14781022.68	N/A

Tot al : 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convencional	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Glo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Avance Financiero					Avance Fisico				Observaciones
				Municipalidad	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido										Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance	
CAM6160200663748	Construcción De Parque Los Alamos II, San Francisco De Campeche	2361671	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	UT32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	*****	*****	\$2,449,860	\$2,449,860	*****	*****	*****	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI STEM: Pasa al siguiente nivel.		
CAM6160200663788	Reconstrucción De Cancha De Fútbol Calle Con Techumbre Metálica En Colonia Esperanza, San Francisco De Campeche	2361461	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	UT32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	*****	*****	\$4,130,912	\$4,130,912	*****	*****	*****	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI STEM: Pasa al siguiente nivel.		
CAM6160200663937	Mejoramiento De Parque Nilo Quidado En La Colonia Miguel Hidalgo, San Francisco De Campeche	2361151	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	UT32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	Terminado	2016	\$860,109	\$858,900	\$858,900	\$858,900	\$858,900	\$858,900	\$858,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 11,526.43 / Fisica: / Registro: SI STEM: Pasa al siguiente nivel.		
CAM6160200663955	Mejoramiento De Cancha De Fútbol Calle Y Construcción De Techumbre En La Localidad De Castanov...	2361213	Campeche	Campeche	Castanov...	Rural	Subsidios	UT32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	*****	*****	\$3,445,383	\$3,445,383	*****	*****	*****	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: se reintegro \$8,23 / Fisica: / Registro: SI STEM: Pasa al siguiente nivel.		
CAM6160200663966	Mejoramiento De Cancha De Fútbol Calle Y Construcción De Techumbre Metálica En Colonia Polvorín, San Francisco De Campeche	2361337	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	UT32 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	Terminado	2016	*****	*****	\$3,895,969	\$3,895,969	*****	*****	*****	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI STEM: Pasa al siguiente nivel.		