

Total: 2


Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo									Convenio	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance Reintegrado	Población	Avance Anual		% Avance
CAM16160400819580	Reconstrucción De La Calle Chikank' For Calle Rio Sec Y Av. Jaina, En La Unidad Habitacional Plan Chac	APROB-FAIF-002001-2016	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Campeche	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,063,610	\$3,063,610	\$3,063,610	\$3,012,554	\$2,551,679	\$2,551,679	\$1,905,402	83.29	80	Metros Cuadrados	2,500	0.00	47.50	Financiera: / Física: / Registro:
CAM16160400819699	Reconstrucción De La Calle Xpujil, Entre Calle Dablinochac Y Av. Kalá Y Av. Kalá Entre Av. Xpujil Y Av. Edzná, En La Unidad Habitacional Plan Chac	APROB-FAIF-002002-2016	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Campeche	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,406,303	\$2,406,303	\$2,406,303	\$2,370,396	\$1,505,871	\$1,505,871	\$1,505,871	62.58	80	Metros Cuadrados	1,500	0.00	47.29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

  
 ING JOSE R. RODRIGUEZ CARVAJAL  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACION



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CAMI1710200883568	Reconstrucción De La Calle 3 Entre Calle Dolores Y Calle Drenaje, Col. 002001 Ampliación Revolución		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Fideicomiso	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Campeche	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,489,662	\$1,489,662	\$1,488,991	\$446,697	\$446,697	\$446,697	29.99	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAMI1710200883637	Reconstrucción De La Calle 24 Entre Calle 18 De Marzo Y Calle Progreso, 002002 Col. Cerro De La Estancia		Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Fideicomiso	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Campeche	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,390,811	\$1,390,811	\$1,390,001	\$417,000	\$417,000	\$417,000	29.98	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAMI1710200883684	Reconstrucción De La Calle Carlos Pérez Cámara Entre Calle 12 Y Calle Fidencio Pérez, Col. Emiliano Zapata	002003	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Fideicomiso	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Campeche	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,463,334	\$1,463,334	\$1,462,134	\$438,640	\$438,640	\$438,640	29.98	00	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

  
 ING JOSÉ F. RODRÍGUEZ CARVAJAL  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN



ENTIDAD: Campeche  
PERIODO: tercer Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Pendiente Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						
														Partida	Aprobado	Modificado	audado (Ministr:	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	FAIP 2016	MUNICIPIO DE CAMPECHE?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5469912.76	5469912.76	5469912.76	5382949.66	4057549.5	4057549.5	3411272.82	N/A
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$42,738	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	5469912.76	5469912.76	5469912.76	5382949.66	4057549.5	4057549.5	3411272.82	N/A
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	FAIP 2017	MUNICIPIO DE CAMPECHE?			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4343806.77	4343806.77	4343806.77	4341125.64	1302337.69	1302337.69	1302337.69	N/A
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	FAIP 2017	Municipio de Campeche?	\$29,477	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4343806.77	4343806.77	4343806.77	4341125.64	1302337.69	1302337.69	1302337.69	N/A



  
 ING JOSE F. RODRIGUEZ CARVAJAL  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACION



### ***FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2017.***

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.