

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche
 Ejercicio: Sistema Definitivo 2017

| Entidad | Municipio | Tipo de Registro | Ciclo de Recurso | Tipo de Recurso | Descripción de Programas Presupuestarios | | | | | Dependencia Ejecutora | Rendimiento Financiero | Reintegro | PARTIDA | | AVANCE FINANCIERO | | | | | OBSERVACIONES | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------------|------------------|-----------------|--|------------|---|----------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------|--|------------------------|------------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----|--|
| | | | | | Descripción Ramo | Clave Ramo | Descripción Programa | Clave Programa | Programa Fondo | | | | Consejo - Especifico | Partida | Aprobado | Modificado | Recaudado (Reajustado) | Comprometido | Devengado | | Ejercido | Pagado | Pagado SGP | | |
| Campeche | Campeche | 1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 2017 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD | 0076 | FAIP 2017 | Municipio de Campeche??... | \$31,272 | \$2,682 | | | 4343806.77 | 4341124.92 | 4341124.92 | 4341124.92 | 4341124.92 | 4341124.92 | 4341124.92 | N/A | | | |
| Campeche | Campeche | 2.- PARTIDA | 2017 | SUBSIDIOS - 1 | PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS | 23 | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD | 0076 | FAIP 2017 | 30-2CAMPECHE-DEFINITIVO | | | | | 614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 2 - GASTO DE INVERSION | 4343806.77 | 4341124.92 | 4341124.92 | 4341124.92 | 4341124.92 | 4341124.92 | 4341124.92 | N/A | SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA LA CANTIDAD DE \$33,953.35 DE LOS CUALES \$2,681.85 CORRESPONDE A RECURSOS ASIGNADOS EN EJERCIDOS Y \$31,271.50 A RENDIMIENTOS FINANCIEROS. |

Total: 3

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Información General del Proyecto | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Avance Financiero | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|----------|-----------|---------------------------|--------|-----------------|--|------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------------------|------------------|----------|---------|---|---|
| | | | | | | | | Programa Fondo Comento | Programa como Convento | | | | | | Aprobado | Modificado | Recaudado (Millonada) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | Avance | Reintegrabilidad de Medid | Población | ance Anu | ose Anu | | |
| CAM1717020088364 | Reconstrucción De La Calle 13 Entre Calle Colinas Y Calle Drenaje, Col. Ampliación Revolución | 002001 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomiso | 0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales Y Económicas | Municipio de Campeche | Urbanización | Terminado | 2017 | \$1,488,602 | \$1,488,991 | \$1,488,991 | \$1,488,991 | \$1,488,991 | \$1,488,991 | \$1,488,991 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| CAM1717020088363 | Reconstrucción De La Calle 24 Entre Calle 18 De Marzo Y Calle Progreso, Col. Cerro De La Emisencia | 002002 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomiso | 0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales Y Económicas | Municipio de Campeche | Urbanización | Terminado | 2017 | \$1,390,811 | \$1,390,001 | \$1,390,001 | \$1,390,001 | \$1,390,001 | \$1,390,001 | \$1,390,001 | \$1,390,001 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM1717020088364 | Reconstrucción De La Calle Calles Nueva Canara Entre Calle 12 Y Calle Fideicomiso Pérez, Col. Emiliano Zapata | 002003 | Campeche | Campeche | San Francisco de Campeche | Urbano | Fideicomiso | 0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad | | 23-Provisiones Salariales Y Económicas | Municipio de Campeche | Urbanización | Terminado | 2017 | \$1,462,334 | \$1,462,133 | \$1,462,133 | \$1,462,133 | \$1,462,133 | \$1,462,133 | \$1,462,133 | \$1,462,133 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 1,500 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



***"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento del ejercicio
Del voto de las mujeres mexicanas"***

INDICADOR:

FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)2017.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, según la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los Recursos Federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes detentan la potestad de definir los Indicadores de Desempeño y Metas de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los Indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los Programas Presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.

Lo anterior con fundamento en Los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales, transferidos a las Entidades Federativas, Municipio y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.