


TOTAL - RR

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Manejo	Información General del Proyecto		Estatus	Avance Financiero										Observaciones						
								Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Específico		Plan	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Ciclo	Recurso	Cometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Absoluto	Avance Relativo	
CMC1717010093990	Proyecto de Mantenimiento de Los Equipos de Saneamiento de Los Clotados de Agua Potable del Municipio De Campeche - 2010	2030	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Participantes del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACOMODAMIENTO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$600,618	\$600,618	\$600,618	\$600,618	\$600,618	\$600,618	100.00	\$0	Otros	259,005	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CMC1717030090409	Construcción de Comedor Comunitario en Nuevo Peulano - 2010	121094	Campeche	Campeche	Nuevo Peulano	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Participantes del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$496,945	\$496,922	\$496,922	\$496,922	\$496,922	\$496,922	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CMC1717030090410	Construcción de Centro Para Sano Adulto en San Andrés Ruiz Cortines - 8754	8754	Campeche	Campeche	San Andrés Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Participantes del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	Terminado	2017	\$297,185	\$296,400	\$296,400	\$296,400	\$296,400	\$296,400	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CMC1717030090412	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en San Antonio Buca - 14291	14291	Campeche	Campeche	Santo San Antonio Buca	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Participantes del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SIISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ACOMODAMIENTO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$545,449	\$545,449	\$545,449	\$545,449	\$545,449	\$545,449	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CMC17170400973415	Ampliación del Sistema de Agua Potable para Beneficiar a la Comunidad de San Juan de El Municipio de Campeche - 332017	332017	Campeche	Campeche	Tixmal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Participantes del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,500,204	\$2,365,042	\$1,365,042	\$1,365,042	\$1,365,042	\$985,479	100.00	\$0	Otros	1,250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CMC17170400973417	Mejoramiento de la Unidad Médica de la localidad San Andrés V. Bonfil - 337029	337029	Campeche	Campeche	San Andrés V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Participantes del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS	Salud	Terminado	2017	\$500,000	\$229,271	\$229,271	\$229,271	\$229,271	\$229,271	\$0	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SIISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMC17170400973418	Equipamiento de la Unidad Médica de la localidad de Alfredo V Bonfil - 337193	337193	Campeche	Campeche	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Participantes del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS	Salud	Terminado	2017	\$229,271	\$229,271	\$229,271	\$229,271	\$229,271	\$229,271	\$0	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SIISTEMA: Para el siguiente nivel.
CMC17170400973420	Rehabilitación de la Calle Nueva Entre Dos y Calle Veinte y San Andrés V Bonfil - 332464	332464	Campeche	Campeche	Alfredo V. Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Participantes del Distrito Federal	10-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,519,235	\$3,765,944	\$1,765,944	\$1,765,944	\$1,765,944	\$1,429,739	100.00	\$0	Materia Construida	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado SIISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Programa Presupuestario													
Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	a Presup	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición
Campeche	Campeche	33 - Aportaciones 416 - Dirección Gi1004			FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución d	Actividad	Trimestral
Campeche	Campeche	33 - Aportaciones 416 - Dirección Gi1004			FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios Actividad	Actividad	Trimestral
Campeche	Campeche	33 - Aportaciones 416 - Dirección Gi1004			FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados Actividad	Actividad	Trimestral

Indicadores			Meta y Avance al periodo			
Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Porcentaje	Gestión	Eficacia	96.55	98	101.5	
Porcentaje	Gestión	Eficacia	3.45	2	57.97	
Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	0	N/A	



DR. JOSE F. FERNANDEZ CARVALLO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE FORMACION

