

Total: 26

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CAM16160400812439	Rehabilitación De Parque Las Flores, U.H. Las Flores, San Francisco De Campeche	FOR-3-01	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,144,327	\$1,144,093	\$343,228	\$1,144,093	\$343,228	\$343,228	\$343,228	30.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400812447	Rehabilitación De Parque Concordia, Calle Tomas Anzar, San Francisco De Campeche	FOR-3-02	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$856,258	\$855,137	\$646,977	\$855,137	\$646,977	\$646,977	\$646,977	75.66	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400812455	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En P.R. Tikimul	FOR-3-03	Campeche	Campeche	Tikinmul	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,143,742	\$4,137,836	\$3,236,854	\$4,137,836	\$3,236,854	\$3,236,854	\$3,236,854	78.23	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400812523	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico Y Concreto Hidráulico En Secciones Y Rehabilitación De Tomas Agua Potable De Viviendas En Calle Camino A Pala Entre Fracc. Terzanova Y Fracc. Vivah.	FOR-3-04	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,393,050	\$1,392,596	\$1,393,050	\$1,392,596	\$1,392,596	\$1,392,596	99.97	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios						PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convasio - Especifi	Dependencia Ejecutora	Resumen Financiero	Resumen	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0130	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR		0209	90	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7530116.67	7530116.67	5619655.24	7530116.67	5619655.24	5619655.24	5619655.24	N/A
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0130	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CAMPECHE..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISION DE TERREOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7530116.67	7530116.67	5619655.24	7530116.67	5619655.24	5619655.24	5619655.24	N/A



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.