

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
																Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Integridad de Med	Población ance	Avance Acum				
CAM16160400812523	Pavimentación Con Carpeta De Concreto Asfáltico Y Concreto Hidráulico En Secciones Y Rehabilitación De Tomas Agua Potable De Viviendas En Calle Camino A Kala Entre Fracc. Terranova Y Fracc. Vivah.	FOR-3-04	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,393,050	\$1,392,596	\$1,393,050	\$1,392,596	\$1,392,596	\$1,392,596	99.97	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





 ING JOSÉ F. RODRÍGUEZ CARVAJAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN

ENTIDAD: Campeche
CICLO: Segundo Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES				
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SBSP	
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	80			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1393049.9	1393049.9	1392596.44	1393049.9	1392596.44	1392596.44	1392596.44	N/A	
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	FORTAFIN 2	MUNICIPIO DE CAMPECHE-F2-3ER			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1393049.9	1393049.9	1392596.44	1393049.9	1392596.44	1392596.44	1392596.44	N/A	





 ING. JOSE F. RODRIGUEZ CARVAJAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACION

ENTIDAD: Campeche
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					Observaciones		
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico				Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$322		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6137066.77	6137066.77	6008251.29	6137066.77	6008251.29	6008251.29	6008251.29	N/A	
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	FORTAFIN 3	MUNICIPIO DE CAMPECHE-F3-3ER			2 - GASTO DE INVERSIÓN	6137066.77	6137066.77	6008251.29	6137066.77	6008251.29	6008251.29	6008251.29	N/A	




 ING JOSE F. RODRIGUEZ CARVAJAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACION

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo	Convenio - Especifico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
CAM16160400812	Rehabilitación De Parque Las Flores, U.H. Las Flores, San Francisco De Campeche	FOR-3-01	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,144,327	\$1,144,093	\$1,068,989	\$1,144,093	\$1,068,989	\$1,068,989	\$1,068,989	93.44	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400812447	Rehabilitación De Parque Concordia, Calle Tomas Aznar, San Francisco De Campeche	FOR-3-02	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$856,258	\$855,137	\$801,426	\$855,137	\$801,426	\$801,426	\$801,426	93.72	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM16160400812455	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre En P.R. Tikimul	FOR-3-03	Campeche	Campeche	Tikimul	Rural	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,143,742	\$4,137,836	\$4,137,835	\$4,137,836	\$4,137,835	\$4,137,835	\$4,137,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.


 ING JOSÉ F. RODRÍGUEZ CARVAJAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN





FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.