

ENTIDAD: Campeche  
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio - Esj	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	Municipio de Campeche..	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15224318.22	15172196.98	0	15172196.98	0	0	0	0	N/A	
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CAMPECHE..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN	3224443.85	3194793.15	0	3194793.15	0	0	0	0	N/A	
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CAMPECHE..			2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11999874.37	11977403.83	0	11977403.83	0	0	0	0	N/A	



ING. JOSE F. RODRIGUEZ CARVALIAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACION

Total: 8


Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Cero de Proye:	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
						Ámbito	ipo de Recur:	ograma	Fondo									Comprometido	Levengad Ejercid:	Pagado	% Avance			Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CAM17170300954706	Reconstrucción De Calle Manuel De La Peña Entre Avenida Lazaro Cardenas Y Benito Juarez Fraccionamiento Presidentes De Mexico	FORT04	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,387,498	\$1,383,718	\$0	\$1,383,718	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954717	Reconstrucción De La Primera Privada De La 108 Entre Calle 106 Y Calle 104 De La Colonia Dzarbay	FORT01	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,209,996	\$1,209,019	\$0	\$1,209,019	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954733	Reconstrucción De Calle Yachilam Entre Calle Xosaret Y Calle Ah Kim Pech De La Unidad Habitacional Ampliación Kala, San Francisco De Campeche.	FORT05	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,154,937	\$1,151,640	\$0	\$1,151,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954749	Reconstrucción De La Calle Jose Maria Morelos Entre Calle 12 Y Calle Francisco Villa Colonia Granjas, San Francisco De Campeche	FORT06	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,309,991	\$2,308,880	\$0	\$2,308,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954779	Reconstrucción De Calles Varias P.R. La Libertad, Municipio De Campeche	FORT07	Campeche	Campeche	La Libertad Rural	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$768,180	\$766,390	\$0	\$766,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954801	Pavimentación De Calles P.R. San Miguel Allende	FORT08	Campeche	Campeche	San Miguel Allende	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,423,617	\$1,420,029	\$0	\$1,420,029	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954851	Rehabilitación Del Parque Solidaridad Nacional, U.H. Solidaridad Nacional En La Ciudad De San Francisco De Campeche	FORT09	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,224,444	\$3,194,793	\$0	\$3,194,793	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM17170300954882	Reconstrucción De Calles P.R. San Luciano	FORT03	Campeche	Campeche	San Luciano Rural	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,020,658	\$2,016,057	\$0	\$2,016,057	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



ING JOSE F. RODRIGUEZ CARVAJAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACION

ENTIDAD: Campeche  
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES	
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	ave Progr:	Programa Fondo Convenio - Especifico				Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	Municipio de Campeche..	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1415787.47	1413594.37	0	1413594.37	0	0	0	N/A
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CAMPECHE..		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1415787.47	1413594.37	0	1413594.37	0	0	0	N/A



ING JOSÉ F. RODRÍGUEZ CARVAJAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN

Total: 1		Información General del Proyecto											Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa	Fondo	Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Recursos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CAM17170200891972	Reconstrucción De La Calle 13 Entre Calle 8 Y Calle 10, Col Samulá, San Francisco De Campeche	FORTAFIN0117	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero				23-Provisiones Salariales y Económicas	MINICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,415,787	\$1,413,594		\$0	\$1,413,594	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fielca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



ING. JOSE F. RODRIGUEZ CARVAJAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACION

ENTIDAD: Campeche  
PERIODO: Primer Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios					Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA			AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Partida					Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	Municipio de Campeche?	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11700000	11700000	0	11700000	0	0	0	0	N/A
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CAMPECHE?		2 - GASTO DE INVERSIÓN	612 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	11700000	11700000	0	11700000	0	0	0	0	N/A



ING. JOSE F. RODRIGUEZ CARVAJAL  
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PLANEACION



### ***FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017.***

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.