

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche  
PERIODO: Cierre Trimestral 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios										Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Program	Clave Program	Program/programa	Fondo	Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Tipo de Gasto	Partida			Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0135	SIN IDENTIFICAR			Municipio de Campeche.-/	\$1.65		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1413594.37	1413594.37	1413531.46	1413594.37	1413531.46	1413531.46	1413531.46	1413531.46	N/A	
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0135	SIN IDENTIFICAR			MUNICIPIO DE CAMPECHE.-/		2 - GASTO DE INVERSIÓN	615 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1413594.37	1413594.37	1413531.46	1413594.37	1413531.46	1413531.46	1413531.46	1413531.46	N/A	

Total: 1		Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Repetición	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
CAM17170200881972	Reconstrucción De La Calle 13 Entre Calle 8 Y Calle 10 Oni Venecia San Francisco De Campeche	POSTAF20117	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidio	DIF Fondo para el Fortalecimiento Financiero			21-Provisiones Salariales y Económicas	URBANIZACIÓN	En Ejecución	2017	*****	\$1,413,531.46	\$1,413,531.46	\$1,413,534.37	\$1,413,531.46	*****	*****	100.00	00	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro



ENTIDAD: Campeche  
 PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES			
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SBCP		
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	UI35	SIN IDENTIFICAR		Municipio de Campeche...	\$86			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	15175090.17	15175090.17	13450515.83	15175090.17	13450515.83	13450515.83	13450515.83		N/A	
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	UI35	SIN IDENTIFICAR		MUNICIPIO DE CAMPECHE...			2 - GASTO DE INVERSION	614 - DIVISION DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3194793.15	3194793.15	3194793.15	3194793.15	3194793.15	3194793.15	3194793.15		N/A	
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	UI35	SIN IDENTIFICAR		MUNICIPIO DE CAMPECHE...			2 - GASTO DE INVERSION	615 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	11980297.02	11980297.02	10255722.68	11980297.02	10255722.68	10255722.68	10255722.68		N/A	

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año	Recurso	Asignación	Modificación	Recaudado (Millonario)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance	Amal
CAM717030094704	Reconstrucción de Calle Manuel De La Peña Entre Avenida Javier Sordano y Emilio Juárez Fraccionamiento Providencia de México	PORT04	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	*****	*****		\$1,383,715	\$1,383,715	\$1,383,715	\$1,383,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SICTDMS Pass al siguiente nivel.	
CAM717030094717	Reconstrucción De La Primera Privada De La 108 Entre Calle 108 Y Calle 109 De La Colonia Darby	PORT01	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	*****	*****		\$1,209,019	\$1,209,019	\$1,209,019	\$1,209,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SICTDMS Pass al siguiente nivel.	
CAM717030094733	Reconstrucción de Calle Yanhilitas Entre Calle Yaxer y Calle AN SIN Pech De La Unidad PORTOS SHELINGTON Aplicación Calle San Francisco De Campeche.	PORT05	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	*****	*****		\$1,151,435	\$1,151,435	\$1,151,435	\$1,151,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SICTDMS Pass al siguiente nivel.	
CAM717030094749	Reconstrucción De La Calle Jose María Morelos Entre Calle 13 Y Calle Francisco Villa	PORT06	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	*****	*****		\$2,308,880	\$2,308,880	\$2,308,880	\$2,308,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SICTDMS Pass al siguiente nivel.	
CAM717030094779	Reconstrucción De Calles Yaxer P.R. La Libertad, Municipio De Campeche	PORT07	Campeche	Campeche	La Libertad	Rural	Subsidios	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$766,390	\$766,390	\$766,390	\$766,390	\$766,390	\$766,390	\$766,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SICTDMS Pass al siguiente nivel.	
CAM717030094801	Pavimentación De Calles P.R. San Miguel Allende	PORT08	Campeche	Campeche	San Miguel Allende	Rural	Subsidios	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	*****	*****		\$1,420,029	\$1,420,029	\$1,420,029	\$1,420,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SICTDMS Pass al siguiente nivel.	
CAM717030094851	Rehabilitación Del Parque Solidaridad Nacional, U.M. Solidaridad Nacional En La Ciudad De San Francisco De Campeche	PORT09	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2017	*****	*****		\$3,194,793	\$3,194,793	\$3,194,793	\$3,194,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SICTDMS Pass al siguiente nivel.	
CAM717030094882	Reconstrucción De Calles P.R. San Luciano	PORT03	Campeche	Campeche	San Luciano	Rural	Subsidios	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	*****	*****		\$2,016,056	\$2,016,057	\$2,016,056	\$2,016,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SICTDMS Pass al siguiente nivel.	
CAM7170401042688	Reconstrucción De Calle Privada De Rosales Entre Calle Erandir Y Calle Jimbal Del. P.R. San Francisco De Campeche	PORT0109	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	015 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	21-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	*****	*****		\$0	\$1,724,543	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SICTDMS Pass al siguiente nivel.

ENTIDAD: Campeche  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios											PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES					
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programave	Progr:Fondo	Convenio - E	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	tecaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	OBSERVACIONES	
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	Municipio de Campeche..//	80		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2636000	2598676.17	0	2598676.17	0	0	0	0	N/A		
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U135	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CAMPECHE..//			2 - GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2636000	2598676.17	0	2598676.17	0	0	0	0	N/A	

Total: 1																												
Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Clase de Recurso	Fondo Común	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CMU7170401043079	Construcción De Techumbre Con Arcotecho	PORT.1218	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios para el Fortalecimiento	U135 Fondo		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,636,000	\$2,598,676	\$0	\$2,598,676	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



### ***FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN) 2017.***

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.