

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios										PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES						
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programave Progn	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Pendiente Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SDC	OBSERVACIONES	
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAIND	S179	SIN IDENTIFICAR	Municipio de Campeche...	\$7.12		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		3500000	3185144.36	2548115.49	3185144.36	3185144.35	3185144.35	1370026.49		N/A	
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAIND	S179	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE CAMPECHE...			2.- GASTO DE INVERSION	613 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3500000	3185144.36	2548115.49	3185144.36	3185144.35	3185144.35	1370026.49		N/A	

Total: 1																											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
				Municipio	Localidad	Objetivo de Recursos	Fondo Común	Programa	Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora					Tipo de Proyecto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CMU170000881903	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Tikimul En El Municipio De Campeche	PRO110117	Campeche	Campeche	Tikimul	Rural	Subsidio	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	*****	*****	\$3,135,270	\$4,570,206	*****	\$4,550,206	\$2,365,505	99.56	80	Metros cúbicos	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA- Pasa al siguiente nivel.



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII) 2017.

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la guía de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los indicadores de desempeño y meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las dependencias y entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.