

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Campeche

PERÍODO: Trimestre 2016

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programa Presupuestario				Programa Fondo Comunitario - Espacial	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Rubro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES			
					Clave Programa	Descripción Programa	Clave Ramo	Clave Proyecto					Tipo de Gasto	Partida	Aprabado	Modificado	Recomendado (Monto a pagar)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Pagado BCP
Campeche	Campeche	2 - PARTIDA	2016	SUBSIDIOS - 1	PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMIAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U76	FAIP 2016	30.2 MANEJO DE CAMPECHE			2 - GASTO DE INICIACION	614 - DIVISION DE TERRENCIOS Y CONTROLACION DE OBRAS DE URBANIZACION	5469912.76	5382949.42	5382949.42	5382949.42	5382949.42	5382949.42	5382949.42	N/A	SE REINTEGRA A LA SECRETARIA DE HACIENDA \$140,816.53 DE LOS TOTALES \$86,963.34 CORRESPONDE A RECURSOS APROBADO NO CUENTA CON LA CANTIDAD DE \$58,453.18 CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Campeche	Campeche	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMIAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U76	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$58,453	\$86,963	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		5469912.76	5382949.42	5382949.42	5382949.42	5382949.42	5382949.42	5382949.42	N/A	

Totales 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
				Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Localidad							Municipio	Entidad	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retenido	Unidad de Medida	
CAMR6160400819580	Reconstrucción De La Calle Diagonal Por Calle Río Seco Y Av. Jarma, En La Unidad Habitacional Plan Ocho	APROB-FAI P. 002001-2016	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	LU76 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Campeche	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,063,610	\$3,012,554	\$3,012,554	\$3,012,554	\$3,012,554	\$3,012,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: RECURSO APROBADO NO EJERCIDO. REINTEGRADO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA POR UN MONTO DE \$ 51,056.54 / Física: / Registrado.
CAMR6160400819699	Reconstrucción De La Calle Apujil, Entre Calle Carbón Y Av. Kals Y Av. Kals Entre Av. Apujil Y Av. Edzná, En La Unidad	APROB-FAI P. 002002-2016	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	LU76 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Campeche	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,406,303	\$2,370,396	\$2,370,396	\$2,370,396	\$2,370,396	\$2,370,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: RECURSO APROBADO NO EJERCIDO. REINTEGRADO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA POR UN IMPORTE DE \$ 35,906.80 / Física: / Registrado.



**INDICADOR:**

**FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2016.**

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales transferidos, en el capítulo IV.5.D dice lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de definir los Indicadores de Desempeño y Meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los indicadores de Desempeño serán los que reporten las Dependencias y Entidades que Coordinan los Programas Presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD Campeche

PERIODO Primer Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clase de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción de Programas Presupuestarios			Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Rubro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES				
					Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa				Clave Programa	Fondo Convencional - Especial	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Reconstruido (Modificado)		Comprimido	Devengado	Ejercido	Pagado
Campeche	Campeche	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIO - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	FAI P-2017	30.2	MANIFIESTO DE CAMPECHE	2 - GASTO DE INICIACION	614 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4343806.77	4341124.92	4341124.92	4341124.92	4341124.92	4341124.92	4341124.92	N/A	SE REINTEGRA A LA SECRETARIA DE HACIENDA LA CANTIDAD DE \$33,920,477 DE LOS CUALES CORRESPONDEN A RECURSOS PRESUPUESTALES DE EJERCICIO 2018 EN LOS RUBROS FINANCIEROS \$31,247,82
Campeche	Campeche	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	U076	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$31,248	\$2,682	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	4343806.77	4341124.92	4341124.92	4341124.92	4341124.92	4341124.92	4341124.92	N/A	

Totales:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambiente	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Comento	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OMR7170200883568	Reconstrucción De La Calle 3 Entre Calle Boleros Y Calle Drenaje, Col. Ampliación Revolución	002001	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Fidelcoms	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	Programa Fondo Comento	Programa Fondo Convenio - Especifico	23-Provisiónes Salariales y Economías	Municipio de Campeche	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,488,662	\$1,488,991	\$1,488,991	\$1,488,991	\$1,488,991	\$1,488,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: RECURSO APROBADO NO EJERIDO REINTEGRADO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, POR UN IMPORTE DE \$ 670.69 / Física: / Registro: /
OMR7170200883637	Reconstrucción De La Calle 24 Entre Calle 18 De Marzo Y Calle Progreso, Col. Cerro De La Emancipación	002002	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Fidelcoms	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	Programa Fondo Comento	Programa Fondo Convenio - Especifico	23-Provisiónes Salariales y Economías	Municipio de Campeche	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,390,811	\$1,390,001	\$1,390,001	\$1,390,001	\$1,390,001	\$1,390,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: RECURSO APROBADO NO EJERIDO REINTEGRADO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, POR UN IMPORTE DE \$ 810.56 / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OMR7170200883684	Reconstrucción De La Calle Carlos Pérez Cámara Entre Calle 12 Y Calle Financiero Pérez, Col. Emiliano Zapata	002003	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Fidelcoms	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	Programa Fondo Comento	Programa Fondo Convenio - Especifico	23-Provisiónes Salariales y Economías	Municipio de Campeche	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,463,334	\$1,462,133	\$1,462,133	\$1,462,133	\$1,462,133	\$1,462,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: RECURSO APROBADO NO EJERIDO REINTEGRADO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, POR UN IMPORTE DE \$ 1,300.00 / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**INDICADOR:**  
**FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP) 2017.**

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales transferidos, en el capítulo IV.5.D, el cual, señala lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de los Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de determinar los Indicadores de Desempeño y Meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los Indicadores de Desempeño serán los que reporten las Dependencias y Entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.

Lo anterior con fundamento en los *Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferido a las Entidades Federativas, Municipio y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: y de Operación de los recursos del Ramo 33.*