

ENTIDAD: Campeche

PERÍODO: Primer Trimestre 2016

Descripción de Programa Presupuestario														PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especial	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprabado	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP		
Campeche	Campeche	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	PROMISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	SINIDENTIFICAR	SINIDENTIFICAR	\$10	\$346			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6137066.77	6137066.77	6137066.61	6137066.77	6137066.61	6137066.61	6137066.61	N/A	
Campeche	Campeche	2.- PARTIDA	2016	SUBSIDIO - 1	PROMISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	U130	FORTAFIN 3.	30-26MUNICIPIO DE CAMPECHE			2.- GASTO DE INVERSIÓN	614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6137066.77	6137066.77	6137066.61	6137066.77	6137066.61	6137066.61	6137066.61	6137066.61	N/A	SE REINTEGRA A LA TESORERÍA LA CANTIDAD DE \$ 346.00 CORRESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Totales: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Medida	Población	Avance Anual Acumulado	
CAM6160400812439	Rehabilitación De Parque Las Flores, U.H. Las Flores, San Francisco De Campeche	FOR-3-01	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencias Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2016	*****	*****	*****	\$1,144,093.28	*****	\$1,144,093.28	\$1,144,093.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160400812447	Rehabilitación De Parque Concoria, Calle Tomás Arzú, San Francisco De Campeche	FOR-3-02	Campeche	Campeche	San Francisco de Campeche	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencias Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$856,258	\$855,137	\$855,137	\$855,137	\$855,137	\$855,137	\$855,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CAM6160400812455	Construcción De Cancha De Litos Mitiles Y Techumbre En P.R. Tikinimul	FOR-3-03	Campeche	Campeche	Tikinimul	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Providencias Económicas	MUNICIPIO DE CAMPECHE	Deporte	En Ejecución	2017	\$4,143,742	\$4,137,836	\$4,137,836	\$4,137,836	\$4,137,836	\$4,137,836	\$4,137,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



**INDICADOR:
FOTAFIN 2017.**

Por ser Subsidio y no un Fondo de Aportaciones Federales no se captura, Según la Guía de Criterios para el Reporte del Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales transferidos, en el capítulo IV.5.D, el cual, señala lo siguiente: En Relación con los Fondos de Aportaciones Federales, se ha trabajado estrechamente con las Dependencias Coordinadoras de los Fondos, dado que a final de cuentas, son ellos quienes definen la potestad de determinar los Indicadores de Desempeño y Meta de cada Fondo.

Para el caso de los Subsidios y Convenios, los Indicadores de Desempeño serán los que reporten las Dependencias y Entidades que coordinan los programas presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a Nivel federal.

Lo anterior con fundamento en los *Lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferido a las Entidades Federativas, Municipio y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: y de Operación de los recursos del Ramo 33.*